



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

JAMBI - Ma. BULIAN Km.16. SIMP. SEI DUREN Kab. MUARO JAMBI Telp. (0741) 583183-584118

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

NOMOR KONTRAK : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023

Pekerjaan

PEMBUATAN TRIBUN LAPANGAN TENIS KAMPUS TELANAIPURA

Lokasi

KOTA JAMBI

Tahun Anggaran

2023

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tennis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : **Kota Jambi**
 Tahun Anggaran : 2023

No.	URAIAN	Nilai Bobot (%)	WAKTU PELAKSANAAN 30 HARI KALENDER			
			MASA PELAKSANAAN			
			1	2	3	4
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,41	0,70			0,70
II	PEKERJAAN TANAH	14,07	14,07			
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	7,70		2,57	2,57	2,57
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP,PENGE CETAN DLL	76,83		25,61	25,61	25,61
JUMLAH						
Rencana	Jumlah Nilai Pekerjaan	100,00	14,77	28,18	28,18	28,88
	Kemajuan Pekerjaan Kumulatif		14,77	42,94	71,12	100,00
Realisasi	Realisasi		14,81	-	-	-
	Deviasi		0,04	-	-	-

Diketahui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen



IUNAI DI S. Ag. M. Pd. I
 Nip. 197002271997031002

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
PT. TUAH DEPANGGA SAKI



ARSANI ADIL FAJRI
 Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : Kota Jambi
 Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN			
Minggu Ke	1		
Dari Tanggal	18 September 2023		
S/d Tanggal	24 September 2023		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		S / D MINGGU INI	
					VOL	BOBOT (%)	VOL	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Pek. Air Kerja	Ls	1,00	0,39	-	-	50,00	0,20
2	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	0,23	-	-	1,00	0,23
3	Pek. Pembersihan lokasi awal dan akhir kegiatan	Ls	1,00	0,39	-	-	0,60	0,23
4	Pek. Dokumentasi dan laporan	Ls	1,00	0,39	-	-	0,20	0,08
	SUB JUMLAH I			1,41		-		0,74
II	PEKERJAAN TANAH							
1	Pek. Galian tanah pondasi	M3	2,00	14,07	-	-	2,00	14,07
	SUB JUMLAH II			14,07		-		14,07
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG							
1	Pek. Pondasi cor beton ad. 1:2:3	M3	2,00	2,10	-	-	-	-
2	Pek. Tiang pipa 4 + pedestal	M	46,00	4,79	-	-	-	-
3	Pek. Angkur 16 mm	Bh	32,00	0,81	-	-	-	-
	SUB JUMLAH II			7,70		-		-
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP, PENGECETAN DLL							
1	Pek. Dac atap allan	M2	72,00	23,95	-	-	-	-
2	Pek. Pas. rangka atap hollow uk 40/60, 20/40	M2	72,00	23,95	-	-	-	-
3	Pek. Pas papan diadukan tribun	M3	2,09	5,42	-	-	-	-
4	Pelaburan bidang kayu dengan politur	M2	52,27	3,37	-	-	-	-
5	Pek. Besi grill penutup saluran air	M	24,00	6,39	-	-	-	-
6	Pek. Pas besi UNP. 50/50	Btg	28,63	6,05	-	-	-	-
7	Pek. Pas besi UNP. 75/75	Btg	107,96	25,35	-	-	-	-
	SUB JUMLAH II			76,83		-		-

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tennis Kampus Telanaipura
Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B. 3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
Lokasi : Kota Jambi
Tahun Anggaran : 2023

REKAPITULASI	
Minggu Ke	1
Dari Tanggal	18 September 2023
S/d Tanggal	24 September 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Tiap Bagian Terhadap Seluruh Pekerjaan	Tingkat Penyelesaian Tiap Bagian Terhadap Seluruh Pekerjaan
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,41	0,74
II	PEKERJAAN TANAH	14,07	14,07
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	7,70	-
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP,PENGE CETAN DLL	76,83	-
		100,00	14,81
Realisasi Sampai Minggu Lalu		=	- %
Realisasi Minggu Ini		=	14,81 %
Realisasi Sampai Minggu Ini		=	14,81 %
Terbilang : (Empat Belas koma delapan puluh satu persent)			

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen


JUNAIDI.S.Ag.M.Pd.I
Nip. 197002271997031002

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. TUAH DEPANGGA SAKI

ARSANIADIL FAJRI
Direktur

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tennis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : **Kota Jambi**
 Tahun Anggaran : 2023

No.	URAIAN	Nilai Bobot (%)	WAKTU PELAKSANAAN 30 HARI KALENDER			
			MASA PELAKSANAAN			
			1	2	3	4
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,41	0,70			0,70
II	PEKERJAAN TANAH	14,07	14,07			
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	7,70		2,57	2,57	2,57
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP,PENGECEKATAN DLL	76,83		25,61	25,61	25,61
JUMLAH						
Rencana	Jumlah Nilai Pekerjaan	100,00	14,77	28,18	28,18	28,88
	Kemajuan Pekerjaan Kumulatif		14,77	42,94	71,12	100,00
Realisasi	Realisasi		14,81	51,00	-	-
	Deviasi		0,04	8,06	-	-

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



IUNAI DLS Ag M Pd I
Nip. 197002271997031002

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT.TUAH DEPANGGA SAKI



ARSANI ADIL FAIRI
Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : Kota Jambi
 Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : 2
 Dari Tanggal : 25 September 2023
 S/d Tanggal : 01 Oktober 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		S / D MINGGU INI	
					VOL	BOBOT (%)	VOL	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Pek. Air Kerja	Ls	1,00	0,39	0,50	0,20	60,00	0,23
2	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	0,23	1,00	0,23	1,00	0,23
3	Pek. Pembersihan lokasi awal dan akhir kegiatan	Ls	1,00	0,39	0,60	0,23	0,60	0,23
4	Pek. Dokumentasi dan laporan	Ls	1,00	0,39	0,20	0,08	0,40	0,16
	SUB JUMLAH I			1,41		0,74		0,86
II.	PEKERJAAN TANAH							
1	Pek. Galian tanah pondasi	M3	2,00	14,07	2,00	14,07	2,00	14,07
	SUB JUMLAH II			14,07		14,89		14,07
III.	PEKERJAAN BETON DAN TIANG							
1	Pek. Pondasi cor beton ad.1:2:3	M3	2,00	2,10	-	-	2,00	2,10
2	Pek. Tiang pipa 4 + pedestal	M	46,00	4,79	-	-	46,00	4,79
3	Pek. Angkur 16 mm	Bh	32,00	0,81	-	-	32,00	0,81
	SUB JUMLAH III			7,70		-		7,70
IV.	PEKERJAAN RANGKA ATAP,PENGE CETAN DLL.							
1	Pek. Pas.atap alkan	M2	72,00	6,29	-	-	-	-
2	Pek. Pas.rangka atap hollow uk.40/60.20/40	M2	72,00	23,95	-	-	-	-
3	Pek. Pas.papan dudukan tribun	M3	2,09	5,42	-	-	-	-
4	Pelaburan bidang kayu dengan politur	M2	52,27	3,37	-	-	-	-
5	Pek.Besi grill penutup saluran air	M	24,00	6,39	-	-	-	-
6	Pek. Pas.besi UNP.50/50	Btg	28,63	6,05	-	-	14,32	3,03
7	Pek. Pas.besi UNP.75/75	Btg	107,96	25,35	-	-	107,96	25,35
	SUB JUMLAH IV			76,83		-		28,38

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B. 3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : Kota Jambi
 Tahun Anggaran : 2023

REKAPITULASI	
Minggu Ke	2
Dari Tanggal	25 September 2023
S/d Tanggal	01 Oktober 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Tiap Bagian Terhadap Seluruh Pekerjaan	Tingkat Penyelesaian Tiap Bagian Terhadap Seluruh Pekerjaan
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,41	0,86
II	PEKERJAAN TANAH	14,07	14,07
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	7,70	7,70
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP, PENGECETAN DLL	76,83	28,38
		100,00	51,00

Realisasi Sampai Minggu Lalu = 14,81 %
 Realisasi Minggu Ini = 36,20 %
 Realisasi Sampai Minggu Ini = 51,00 %

Terbilang : (Lima puluh satu persent)

Diketahui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen


 JUNAIDI, S. Ag. M. Pd. I
 Nip. 197002271997031002

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 PT. TUAH DEPANGGA SAKI


 ARSANIADIL FAJRI
 Direktur

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tennis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : **Kota Jambi**
 Tahun Anggaran : 2023

No.	URAIAN	Nilai Bobot (%)	WAKTU PELAKSANAAN 30 HARI KALENDER			
			MASA PELAKSANAAN			
			1	2	3	4
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,41	0,70			0,70
II	PEKERJAAN TANAH	14,07	14,07			
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	7,70		2,57	2,57	2,57
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP,PENGE CETAN DLL	76,83		25,61	25,61	25,61
JUMLAH						
Rencana	Jumlah Nilai Pekerjaan	100,00	14,77	28,18	28,18	28,88
	Kemajuan Pekerjaan Kumulatif	-	14,77	42,94	71,12	100,00
Realisasi	Realisasi	-	14,81	51,00	73,99	-
	Deviasi		0,04	8,06	2,87	-

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



JUNAIDI S. Ag. M. Pd. I
Nip. 197002271997031002

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. TUAH DEPANGGA SAKI



ARSANIADIL FAIRI
Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : Kota Jambi
 Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN	
Minggu Ke	3
Dari Tanggal	02 Oktober 2023
S/d Tanggal	08 Oktober 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		S / D MINGGU INI	
					VOL	BOBOT (%)	VOL	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Pek. Air Kerja	Ls	1,00	0,39	0,60	0,23	80,00	0,31
2	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	0,23	1,00	0,23	1,00	0,23
3	Pek. Pembersihan lokasi awal dan akhir kegiatan	Ls	1,00	0,39	0,60	0,23	0,80	0,31
4	Pek. Dokumentasi dan laporan	Ls	1,00	0,39	0,40	0,16	0,70	0,27
	SUB JUMLAH I			1,41		0,86		1,13
II	PEKERJAAN TANAH							
1	Pek. Galian tanah pondasi	M3	2,00	14,07	2,00	14,07	2,00	14,07
	SUB JUMLAH II			14,07		15,08		14,07
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG							
1	Pek. Pondasi cor beton ad 1:2:3	M3	2,00	2,10	2,00	2,10	2,00	2,10
2	Pek. Tiang pipa 4 + pedestal	M	46,00	4,79	46,00	4,79	46,00	4,79
3	Pek. Angkur 16 mm	Bh	32,00	0,81	32,00	0,81	32,00	0,81
	SUB JUMLAH III			7,70		7,70		7,70
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP, PENGECETAN DLL							
1	Pek. Pas. atap alkan	M2	72,00	6,29	-	-	36,00	3,15
2	Pek. Pas. rangka atap hollow uk. 40/60.20/40	M2	72,00	23,95	-	-	36,00	11,98
3	Pek. Pas. papan dudukan tribun	M3	2,09	5,42	-	-	1,05	2,71
4	Pelaburan bidang kayu dengan politur	M2	52,27	3,37	-	-	26,14	1,69
5	Pek. Besi grill penutup saluran air	M	24,00	6,39	-	-	12,00	3,19
6	Pek. Pas. besi UNP. 50/50	Btg	28,63	6,05	14,32	3,03	14,32	3,03
7	Pek. Pas. besi UNP. 75/75	Btg	107,96	25,35	107,96	25,35	107,96	25,35
	SUB JUMLAH IV			76,83		3,03		51,09

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B. 3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : Kota Jambi
 Tahun Anggaran : 2023

REKAPITULASI	
Minggu Ke	3
Dari Tanggal	02 Oktober 2023
S/d Tanggal	08 Oktober 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Tiap Bagian Terhadap Seluruh Pekerjaan	Tingkat Penyelesaian Tiap Bagian Terhadap Seluruh Pekerjaan
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,41	1,13
II	PEKERJAAN TANAH	14,07	14,07
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	7,70	7,70
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP, PENGE CETAN DLL	76,83	51,09
		100,00	73,99

Realisasi Sampai Minggu Lalu = 51,00 %
 Realisasi Minggu Ini = 22,99 %
 Realisasi Sampai Minggu Ini = 73,99 %

Terbilang : (Tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persent)

Diketahui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen


 MUNAIDI, S. Ag. M. Pd. I
 Nip. 197002271997031002

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 PT. TUAH DEPANGGA SAKI

 ARSANIADIL FAJRI
 Direktur

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tennis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : **Kota Jambi**
 Tahun Anggaran : 2023

No.	URAIAN	Nilai Bobot (%)	WAKTU PELAKSANAAN 30 HARI KALENDER			
			MASA PELAKSANAAN			
			1	2	3	4
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,41	0,70			0,70
II	PEKERJAAN TANAH	14,07	14,07			
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	7,70		2,57	2,57	2,57
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP,PENGECETAN DLL	76,83		25,61	25,61	25,61
JUMLAH						
Rencana	Jumlah Nilai Pekerjaan	100,00	14,77	28,18	28,18	28,88
	Kemajuan Pekerjaan Kumulatif		14,77	42,94	71,12	100,00
Realisasi	Realisasi		14,81	51,00	73,99	100,00
	Deviasi		0,04	8,06	2,87	-

Diketahui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen



JUNAIDIL S. Ag. M. Pd. I
 Nip. 197002271997031002

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
PT. TUAH DEPANGGA SAKI



ARSANIADIL FAJRI
 Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B.3659-Un.15/PPK/KU.01 2/09/2023
 Lokasi : Kota Jambi
 Tahun Anggaran : 2023

LAPORAN MINGGUAN			
Minggu Ke	4		
Dari Tanggal	09 Oktober 2023		
S/d Tanggal	15 Oktober 2023		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		S / D MINGGU INI	
					VOL.	BOBOT (%)	VOL.	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Pek. Air Kerja	Ls	1,00	0,39	0,80	0,31	100,00	0,39
2	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	0,23	1,00	0,23	1,00	0,23
3	Pek. Pembersihan lokasi awal dan akhir kegiatan	Ls	1,00	0,39	0,80	0,31	1,00	0,39
4	Pek. Dokumentasi dan laporan	Ls	1,00	0,39	0,70	0,27	1,00	0,39
	SUB JUMLAH I			1,41		1,13		1,41
II	PEKERJAAN TANAH							
1	Pek. Galian tanah pondasi	M3	2,00	14,07	2,00	14,07	2,00	14,07
	SUB JUMLAH II			14,07		15,47		14,07
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG							
1	Pek. Pondasi cor beton ad 1:2:3	M3	2,00	2,10	2,00	2,10	2,00	2,10
2	Pek. Tiang pipa 4 + pedestal	M	46,00	4,79	46,00	4,79	46,00	4,79
3	Pek. Angkur 16 mm	Bh	32,00	0,81	32,00	0,81	32,00	0,81
	SUB JUMLAH III			7,70		7,70		7,70
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP, PENGECEKATAN DLL							
1	Pek. Pas atap alkan	M2	72,00	6,29	36,00	3,15	72,00	6,29
2	Pek. Pas rangka atap hollow uk. 40/60.20/40	M2	72,00	23,95	36,00	11,98	72,00	23,95
3	Pek. Pas papan dudukan tribun	M3	2,09	5,42	1,05	2,71	2,09	5,42
4	Pelaburan bidang kayu dengan politur	M2	52,27	3,37	26,14	1,69	52,27	3,37
5	Pek. Besi grill penutup saluran air	M	24,00	6,39	12,00	3,19	24,00	6,39
6	Pek. Pas besi UNP 50/50	Btg	28,63	6,05	14,32	3,03	28,63	6,05
7	Pek. Pas besi UNP 75/75	Btg	107,96	25,35	107,96	25,35	107,96	25,35
	SUB JUMLAH IV			76,83		25,74		76,83

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
 Surat Perj. Kerja (SPK) no. : B. 3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
 Lokasi : Kota Jambi
 Tahun Anggaran : 2023

REKAPITULASI	
Minggu Ke	4
Dari Tanggal	09 Oktober 2023
S/d Tanggal	15 Oktober 2023


NO	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Tiap Bagian Terhadap Seluruh Pekerjaan	Tingkat Penyelesaian Tiap Bagian Terhadap Seluruh Pekerjaan
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1.41	1.41
II	PEKERJAAN TANAH	14.07	14.07
III	PEKERJAAN BETON DAN TIANG	7.70	7.70
IV	PEKERJAAN RANGKA ATAP PENGECETAN DLL	76.83	76.83
		100.00	100.00

Realisasi Sampai Minggu Lalu = 73.99 %
 Realisasi Minggu Ini = 26.01 %
 Realisasi Sampai Minggu Ini = 100.00 %

Terbilang : (Seratus persent)

Diketahui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen


 JUNAIDI S. Ag. M. Pd. I
 Nip. 197002271997031002

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 PT. TUAH DEPANGGA SAKI

 ARSANIADIL FAJRI
 Direktur

DOKUMENTASI

Pekerjaan : Pembuatan Tribun Lapangan Tenis Kampus Telanaipura
Lokasi : Kampus UIN SULTAN THAHA Telanaipura Kota Jambi
No Kontrak : B.3659-Un.15/PPK/KU.01.2/09/2023
Nilai Kontrak : Rp. 140.953.616
Tanggal Kontrak : 18 September 2023
Waktu Pelaksanaan : 30 Hari Kalender
Kontraktor Pelaksana : PT TUAH DEPANGGA SAKI











PT. TUAH DEPANGGA SAKI

CONTRACTOR, SUPPLIER DAN JASA

Alamat : Jl. Walisongo RT. 03 No. 34. A, Kenali Besar, Alam Barajo .
Jambi 36129 | Telp. 0741-5912467



