



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI

JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

LAPORAN PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN

Pekerjaan :
Pembuatan Taman Kampus

Lokasi :
Kabupaten Muaro Jambi

Tahun :
2026



Kontraktor Pelaksana :



CV. PUTRI RAMADHANI

Jl Mentawai No. 087 Kel Handil Jaya Kec. Jelutung – Kota Jambi 30107
Email : cv.putriramadhani2018@gmail.com Tlpn: 081271314044

Pembuatan Taman Kampus

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Bobot %	Sub. Bobot %	Sub. Harga
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	PP	1.00	350,000.00	350,000.00	0.33		
2	Perlengkapan Safety dan K3	Set	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1.12		
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.09		
4	Pek. Pembersihan Akhir Pekerjaan	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.47		
					SUB JUMLAH		2.01	2,150,000.00
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA							
1	Pek. Pembersihan Gulma Rumput atas Konblok	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.09		
2	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Lama	M2	46.75	36,000.00	1,683,000.00	1.58		
3	Pek. Pengecatan Permukaan Kansteen Lama	M2	3.00	36,000.00	108,000.00	0.10		
4	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	17.86	152,000.00	2,714,720.00	2.54		
5	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	Btg	200.00	13,000.00	2,600,000.00	2.43		
6	Pek. Hampan Batu Putih	M2	7.50	116,000.00	870,000.00	0.81		
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	1.00	1,313,000.00	1,313,000.00	1.23		
8	Pek. Tanaman Rumput Jepang	M2	32.50	86,000.00	2,795,000.00	2.62		
9	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	150.00	16,000.00	2,400,000.00	2.25		
10	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	Btg	150.00	17,000.00	2,550,000.00	2.39		
11	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	Btg	100.00	18,000.00	1,800,000.00	1.68		
12	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	2.00	311,000.00	622,000.00	0.58		
13	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	100.00	19,000.00	1,900,000.00	1.78		
14	Pek. Tanaman Anting Putri T. 1 - 1,5 m	Btg	1.00	583,000.00	583,000.00	0.55		
15	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1,5 - 3 m	Phn	1.00	2,166,000.00	2,166,000.00	2.03		
					SUB JUMLAH		22.65	24,204,720.00
III	PEKERJAAN TAMAN GFA							
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Bata	M3	3.36	116,000.00	389,760.00	0.36		
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	1.12	38,000.00	42,560.00	0.04		
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0.56	158,000.00	88,480.00	0.08		
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	16.87	318,000.00	5,364,660.00	5.02		
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	18.75	92,000.00	1,725,000.00	1.61		
6	Pek. Beton Sloof Mutu Fc = 14,5 Mpa (K 175)	M3	0.37	1,311,000.00	485,070.00	0.45		
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	79.26	19,000.00	1,505,940.00	1.41		
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.90	497,000.00	2,435,300.00	2.28		
9	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	8.40	152,000.00	1,276,800.00	1.20		
10	Pek. Tanaman Rumput Jepang	M2	10.50	86,000.00	903,000.00	0.85		
11	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	Btg	100.00	13,000.00	1,300,000.00	1.22		
12	Pek. Hampan Batu Putih	M2	2.10	116,000.00	243,600.00	0.23		
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	1.00	1,313,000.00	1,313,000.00	1.23		
14	Pek. Besi Teralis Saluran	M1	12.50	250,000.00	3,125,000.00	2.92		
15	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	100.00	16,000.00	1,600,000.00	1.50		
16	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	Btg	100.00	17,000.00	1,700,000.00	1.59		
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	4.00	311,000.00	1,244,000.00	1.16		
18	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Baru	M2	12.25	55,000.00	673,750.00	0.63		
					SUB JUMLAH		23.79	25,415,920.00
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB							
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Bata	M3	2.70	116,000.00	313,200.00	0.29		
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	0.90	38,000.00	34,200.00	0.03		
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	158,000.00	71,100.00	0.07		
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	10.35	318,000.00	3,291,300.00	3.08		
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	9.20	92,000.00	846,400.00	0.79		
6	Pek. Beton Sloof Mutu Fc = 14,5 Mpa (K 175)	M3	0.35	1,311,000.00	458,850.00	0.43		
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	74.41	19,000.00	1,413,790.00	1.32		
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.60	497,000.00	2,286,200.00	2.14		
9	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	25.05	152,000.00	3,807,600.00	3.56		
10	Pek. Tanaman Rumput Jepang	M2	40.00	86,000.00	3,440,000.00	3.22		
11	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	Btg	200.00	13,000.00	2,600,000.00	2.43		
12	Pek. Hampan Batu Putih	M2	8.00	116,000.00	928,000.00	0.87		
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	1.00	1,313,000.00	1,313,000.00	1.23		
14	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	50.00	16,000.00	800,000.00	0.75		
15	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	Btg	50.00	17,000.00	850,000.00	0.80		
16	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	Btg	50.00	18,000.00	900,000.00	0.84		
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	2.00	311,000.00	622,000.00	0.58		
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	50.00	19,000.00	950,000.00	0.89		
19	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1,5 - 3 m	Phn	1.00	2,166,000.00	2,166,000.00	2.03		
20	Pek. Pengecatan Permukaan Kansteen Lama	M2	6.60	36,000.00	237,600.00	0.22		
21	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Baru	M2	9.20	55,000.00	506,000.00	0.47		
					SUB JUMLAH		26.05	27,835,240.00
V	PEKERJAAN TAMAN GCR							
1	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	31.08	152,000.00	4,724,160.00	4.42		
2	Pek. Tanaman Rumput Jepang	M2	32.78	86,000.00	2,819,080.00	2.64		
3	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	Btg	300.00	13,000.00	3,900,000.00	3.65		
4	Pek. Hampan Batu Putih	M2	9.83	116,000.00	1,140,280.00	1.07		
5	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	4.00	1,313,000.00	5,252,000.00	4.92		
6	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	100.00	16,000.00	1,600,000.00	1.50		
7	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	Btg	100.00	17,000.00	1,700,000.00	1.59		
8	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	Btg	100.00	18,000.00	1,800,000.00	1.68		
9	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	6.00	311,000.00	1,866,000.00	1.75		
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	100.00	19,000.00	1,900,000.00	1.78		
11	Elbow Pipe PVC Type Aw Uk. 6 Inch	Bh	4.00	134,000.00	536,000.00	0.50		
					SUB JUMLAH		25.49	27,237,520.00
	Jumlah				106,843,400.00	100.00	100.00	106,843,400.00
	PPN 11%				11,752,774.00			
	Jumlah Total				118,596,174.00			
	Dibulatkan				118,596,174.00			

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
 Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
 Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
 Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 07 Mei 2026 S/D 09 Mei 2026

Tahun Anggaran : 2026

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						
Minggu Ke : 1 (Satu)						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu	Minggu ini	s/d Minggu ini
				Bobot	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01		1.38	1.38
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65		-	-
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79		-	-
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05		-	-
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49		-	-
	Jumlah	106,843,400.00	100.00	-	1.38	1.38
	PPN 11%	11,752,774.00				
	Jumlah Total	118,596,174.00		Bobot (%) Minggu Ini		1.38
	Dibulatkan	118,596,174.00		Bobot (%) s/d Minggu ini		1.38

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI

Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI

ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot
11	Pek. Tanamasi Rumpun Arcs T. 0,15 m	Btg	200,00	13.000,00	2.600.000,00	2,43				
12	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	8,00	116.000,00	928.000,00	0,87				
13	Pek. Tanamasi Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	1,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1,23				
14	Pek. Tanamasi Asoka T. 0,30 m	Btg	50,00	16.000,00	800.000,00	0,75				
15	Pek. Tanamasi Song India T. 0,20 m	Btg	50,00	17.000,00	850.000,00	0,80				
16	Pek. Tanamasi Angiang T. 0,20 m	Btg	50,00	18.000,00	900.000,00	0,84				
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	2,00	311.000,00	622.000,00	0,58				
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	50,00	19.000,00	950.000,00	0,89				
19	Pek. Tanamasi Pohon Tabebuia T. 1,5 - 3 m	Phn	1,00	2.166.000,00	2.166.000,00	2,03				
20	Pek. Pengcaban Permukaan Karssteen Lama	M2	6,60	36.000,00	237.600,00	0,22				
21	Pek. Pengcaban Permukaan Tembok Baru	M2	9,20	55.000,00	506.000,00	0,47				
PEKERJAAN TAMAN GCR										
1	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	31,08	152.000,00	4.724.160,00	4,42				
2	Pek. Tanamasi Rumpun Jepang	M2	32,78	86.000,00	2.819.080,00	2,64				
3	Pek. Tanamasi Rumpun Arcs T. 0,15 m	Btg	300,00	13.000,00	3.900.000,00	3,65				
4	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	9,83	116.000,00	1.140.280,00	1,07				
5	Pek. Tanamasi Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	4,00	1.313.000,00	5.252.000,00	4,92				
6	Pek. Tanamasi Asoka T. 0,30 m	Btg	100,00	16.000,00	1.600.000,00	1,50				
7	Pek. Tanamasi Song India T. 0,20 m	Btg	100,00	17.000,00	1.700.000,00	1,59				
8	Pek. Tanamasi Angiang T. 0,20 m	Btg	100,00	18.000,00	1.800.000,00	1,68				
9	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	6,00	311.000,00	1.866.000,00	1,75				
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	100,00	19.000,00	1.900.000,00	1,78				
11	Elbow Pipa PVC Type Aw Uk. 6 Inch	Bh	4,00	134.000,00	536.000,00	0,50				
Jumlah					106.943.400,00	100,00			1.38	1.38
PPH 11%					11.752.774,00					
Jumlah Total					118.596.174,00				1.38	1.38
Dibulatkan					118.596.174,00					
Kemajuan Pekerjaan Minggu Ini							Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu ini			

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen

UIN SYS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI

[Signature]
Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI

[Signature]

ADITYA RESTU PRATAMA
Wakil Direktur

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Un.15/PPK/KUJ.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke	Minggu Ke	Tanggal
: 4	: 1	: 11

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
3	Pek. Papan Nama Proyek	1.00	Ls						
4	Pek. Pembersihan Gulma Rumput atas Kontblok	200.00	Ls						

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	2 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Uraian	
Kontraktor :	Pelaksana
:	:
:	:
:	:
:	:

Tanda Tangan dan Nama Jelas


 2.

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAINADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Jn.15/PPK/KU.01.2/
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke : 7
Minggu Ke : 1
Tanpa : Sunday, May 10, 2026

BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	Jumlah
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN						

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja		Proyek
2	Pelaksana		Proyek

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)
1.	Hujan Lebat		
2.	Hujan Gerimis		
3.	Banjir / Genangan Air		
4.	Longsor		
5.			
6.			

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Kontraktor :	Pelaksana :	Ujiplan : SUGENG HARYONO

1.
 2.

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KONSEP/KESEPAKATAN/PELAPORAN

[illegible]

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
 Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
 Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
 Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 10 Mei 2026 S/D 16 Mei 2026

Tahun Anggaran : 2026

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						
Minggu Ke : 2 (Dua)						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp) CCD.01	Bobot %	Minggu lalu	Minggu ini	s/d Minggu ini
				Bobot	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01	1.38	-	1.38
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65	-	-	-
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79	-	-	-
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05	-	-	-
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49	-	24.99	24.99
	Jumlah	106,843,400.00	100.00	1.38	24.99	26.37
	PPN 11%	11,752,774.00				
	Jumlah Total	118,596,174.00				
	Dibulatkan	118,596,174.00		Bobot (%) Minggu Ini		24.99
				Bobot (%) s/d Minggu ini		26.37

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI

Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI

ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

Pekerjaan : Pembangunan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muro Jember
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Um.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026
Tahun Anggaran : 2026

Minggu Ke : 2 (Dua)
Periode : 11 Mei 2026
S/D : 17 Mei 2026

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : 2 (Dua)

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot
I PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	PP	1.00	350.000,00	350.000,00	0.33				
2	Perengkapan Safety dan K3	Set	1.00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.12		0.50	0.16	0.50
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.00	100.000,00	100.000,00	0.09		1.00	1.12	1.12
4	Pek. Pembersihan Akhir Pekerjaan	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00	0.47		1.00	0.09	0.09
II PEKERJAAN TANAM GAPURA										
1	Pek. Pembersihan Galma Rumput atas Kontlok	Ls	1.00	100.000,00	100.000,00	0.09		-	-	-
2	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Lama	M2	46.75	36.000,00	1.683.000,00	1.58		-	-	-
3	Pek. Pengecatan Permukaan Kansteen Lama	M2	3.00	36.000,00	108.000,00	0.10		-	-	-
4	Pek. Timbunan Tanah Didingkan	M3	17.86	152.000,00	2.714.720,00	2.54		-	-	-
5	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0.15 m	Btg	200.00	13.000,00	2.600.000,00	2.43		-	-	-
6	Pek. Hangaran Batu Putih	M2	7.50	116.000,00	870.000,00	0.81		-	-	-
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.23		-	-	-
8	Pek. Tanaman Rumput Jengang	M2	32.50	86.000,00	2.795.000,00	2.62		-	-	-
9	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	150.00	16.000,00	2.400.000,00	2.25		-	-	-
10	Pek. Tanaman Song Indis T. 0.20 m	Btg	150.00	17.000,00	2.550.000,00	2.39		-	-	-
11	Pek. Tanaman Angiang T. 0.20 m	Btg	100.00	18.000,00	1.800.000,00	1.68		-	-	-
12	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	2.00	311.000,00	622.000,00	0.58		-	-	-
13	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19.000,00	1.900.000,00	1.78		-	-	-
14	Pek. Tanaman Anting Putri T. 1 - 1.5 m	Btg	1.00	583.000,00	583.000,00	0.55		-	-	-
15	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1.5 - 3 m	Pin	1.00	2.166.000,00	2.166.000,00	2.03		-	-	-
III PEKERJAAN TANAM GFA										
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batu	M3	3.36	116.000,00	389.760,00	0.36		-	-	-
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	1.12	38.000,00	42.560,00	0.04		-	-	-
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0.96	158.000,00	88.480,00	0.08		-	-	-
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	16.87	318.000,00	5.364.660,00	5.02		-	-	-
5	Pek. Pas. Pesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	18.75	92.000,00	1.725.000,00	1.61		-	-	-
6	Pek. Beton Sloof Mutu f'c = 14.5 Mpa (K 175)	M3	0.37	1.311.000,00	485.070,00	0.45		-	-	-
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	79.26	19.000,00	1.505.940,00	1.41		-	-	-
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.90	497.000,00	2.435.300,00	2.28		-	-	-
9	Pek. Timbunan Tanah Didingkan	M3	8.40	152.000,00	1.276.800,00	1.20		-	-	-
10	Pek. Tanaman Rumput Jengang	M2	10.50	86.000,00	903.000,00	0.85		-	-	-
11	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0.15 m	BTG	100.00	13.000,00	1.300.000,00	1.22		-	-	-
12	Pek. Hangaran Batu Putih	M2	2.10	116.000,00	243.600,00	0.23		-	-	-
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.23		-	-	-
14	Pek. Bed Teratai Seluruh	M1	32.50	290.000,00	9.425.000,00	2.92		-	-	-
15	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16.000,00	1.600.000,00	1.50		-	-	-
16	Pek. Tanaman Song Indis T. 0.20 m	Btg	100.00	17.000,00	1.700.000,00	1.59		-	-	-
17	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	4.00	311.000,00	1.244.000,00	1.16		-	-	-
18	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Baru	M2	12.25	55.000,00	673.250,00	0.63		-	-	-
IV PEKERJAAN TANAM GFB										
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batu	M3	2.70	116.000,00	313.200,00	0.29		-	-	-
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	0.90	38.000,00	34.200,00	0.03		-	-	-
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	158.000,00	71.100,00	0.07		-	-	-
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	10.35	318.000,00	3.291.300,00	3.08		-	-	-
5	Pek. Pas. Pesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	9.20	92.000,00	846.400,00	0.79		-	-	-
6	Pek. Beton Sloof Mutu f'c = 14.5 Mpa (K 175)	M3	0.35	1.311.000,00	458.850,00	0.43		-	-	-
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	74.41	19.000,00	1.413.790,00	1.32		-	-	-
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.60	497.000,00	2.286.200,00	2.14		-	-	-
9	Pek. Timbunan Tanah Didingkan	M3	25.05	152.000,00	3.802.000,00	3.56		-	-	-
10	Pek. Tanaman Rumput Jengang	M2	40.00	86.000,00	3.440.000,00	3.22		-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
11	Pek. Tanaman Rumpun Arace T. 0.15 m	Btg	200.00	13,000.00	2,600,000.00	2.43						
12	Pek. Tanaman Batu Putih	M2	8.00	116,000.00	928,000.00	0.87						
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1,313,000.00	1,313,000.00	1.23						
14	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	50.00	16,000.00	800,000.00	0.75						
15	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	50.00	17,000.00	850,000.00	0.80						
16	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	50.00	16,000.00	800,000.00	0.84						
17	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	2.00	311,000.00	622,000.00	0.58						
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	50.00	19,000.00	950,000.00	0.89						
19	Pek. Tanaman Polon Takbiya T. 1.5 - 3 m	Phn	1.00	2,166,000.00	2,166,000.00	2.03						
20	Pek. Penempatan Permukaan Kansteen Lama	M2	6.60	36,000.00	237,600.00	0.22						
21	Pek. Penempatan Permukaan Tembok Baru	M2	9.20	55,000.00	506,000.00	0.47						
PEKERJAAN TAMAN SCR												
1	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	31.08	152,000.00	4,724,160.00	4.42			31.08	4.42		4.42
2	Pek. Tanaman Rumpun Jepang	M2	32.78	86,000.00	2,819,080.00	2.64			32.78	2.64		2.64
3	Pek. Tanaman Rumpun Arace T. 0.15 m	Btg	300.00	13,000.00	3,900,000.00	3.65			300.00	3.65		3.65
4	Pek. Tanaman Batu Putih	M2	9.83	116,000.00	1,140,280.00	1.07			9.83	1.07		1.07
5	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	4.00	1,313,000.00	5,252,000.00	4.92			4.00	4.92		4.92
6	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16,000.00	1,600,000.00	1.50			100.00	1.50		1.50
7	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	100.00	17,000.00	1,700,000.00	1.59			100.00	1.59		1.59
8	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	100.00	16,000.00	1,600,000.00	1.68			100.00	1.68		1.68
9	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	6.00	311,000.00	1,866,000.00	1.75			6.00	1.75		1.75
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19,000.00	1,900,000.00	1.78			100.00	1.78		1.78
11	Elbow Pipa PVC Type Av. Uk. 6 Inch	Bh	4.00	134,000.00	536,000.00	0.50			4.00	0.50		0.50
Jumlah								1.38		24.99		26.37
PPH 11%												
Jumlah Total							Kemajuan Pekerjaan Minggu ini					
Dibulatkan							Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu ini					
											24.99	26.37

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI

Dr. Junaldi, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI

ADITYA RESTU PRATAMA
Wakil Direktur

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CY. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Jn.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke : 2
Minggu Ke : 2
Tanggal : Tuesday, May 12, 2026

A. PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
V	PEKERJAAN TAMAN GCR 1 Pek. Hambaran Batu Putih 2 Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	9.83 4.00	M2 Btg	1 2	batu putih sikas	10 4		1 cangkul 2 artco 3 centong	2 2 2

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	6 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggungan Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

[illegible]

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 5
Minggu Ke : 2
Tanggal : Friday, May 15, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
V	PEKERJAAN TANAM GCR 1 Pek. Jayen T. 0,30 m	6.00	Btg	1	Jayen	6	1	cangkul	1
							2	artco	1
							3	centong	1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	3 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Uraian	
Kontraktor	SUGENG HARYONO
Pelaksana	
Tanda Tangan dan Nama Jelas	
1.	
2.	

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Jn.15/PPK/KUJ.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RANADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Jn.15/PPK/KU.01.2/
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke : 6
Minggu Ke : 2
Tanggal : Saturday, May 16, 2026

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
V	PEKERJAAN TAMAN GCR 1 Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	100.00	Btg	1	Bunga putih bakung	100	1	cangkul	1
							2	artco	1
							3	centong	1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	3 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

3	Pengawas UIN	1 org	Proyek	No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
				1.	Hujan Lebat			
				2.	Hujan Gerimis			
				3.	Banjir / Genangan Air			
				4.	Longsor			
				5.				
				6.				

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

		Uraian
Kontraktor	:	SUGENG HARYONO
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	

Tanda Tangan dan Nama Jelas

1. 

2.

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

[illegible]

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 7
Minggu Ke : 2
Tanggal : Sunday, May 17, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
V	PEKERJAAN TAMAN GCR								

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi Proyek
1	Pekerja		
2	Pelaksana		

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Kontraktor		Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
: Pelaksana		SUGENG HARYONO	
			1. 
			2.

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
 Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
 Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
 Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 17 Mei 2026 S/D 23 Mei 2026

Tahun Anggaran : 2,026.00

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						
Minggu Ke : 3 (Tiga)						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu	Minggu ini	s/d Minggu ini
				Bobot	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01	1.38	-	1.38
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65	-	-	-
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79	-	-	-
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05	-	11.72	11.72
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49	24.99	-	24.99
	Jumlah	106,843,400.00	100.00	26.37	11.72	38.09
	PPN 11%	11,752,774.00				
	Jumlah Total	118,596,174.00				
	Dibulatkan	118,596,174.00				
				Bobot (%) Minggu Ini		11.72
				Bobot (%) s/d Minggu ini		38.09

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI

Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI

CV. PUTRI RAMADHANI
 ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokal : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Tahun Anggaran : 2026

Minggu Ke :
Periode :
3 (Tiga)
18 Mei 2026
S/D
24 Mei 2026

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : 3 (Tiga)

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini		Bobot	Volume	4/d Minggu ini	Bobot
							Volume	Bobot	Volume	Bobot				
I. PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	PP	1,00	350.000,00	350.000,00	0,33	0,50	0,16				0,50	0,16	
2	Perencanaan Safety dan K3	Set	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,12	1,00	1,12				1,00	1,12	
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00	0,09	1,00	0,09				1,00	0,09	
4	Pek. Pemborosan Akhir Pekerjaan	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	0,47								
II. PEKERJAAN TAMAN GAPURA														
1	Pek. Pembersihan Gulma Rumpit Atas Kombok	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00	0,09								
2	Pek. Penggalian Permukaan Tembok Lama	M2	46,75	36.000,00	1.683.000,00	1,58								
3	Pek. Penggalian Permukaan Kausteen Lama	M2	3,00	36.000,00	108.000,00	0,10								
4	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	17,86	152.000,00	2.714.720,00	2,54								
5	Pek. Tanah Rumpit Ases T. 0,15 m	Bdg	200,00	13.000,00	2.600.000,00	2,43								
6	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	7,50	116.000,00	870.000,00	0,81								
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Bdg	1,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1,23								
8	Pek. Tanaman Rumpit Jepang	M2	32,50	86.000,00	2.795.000,00	2,62								
9	Pek. Tanaman Asoka T. 0,10 m	Bdg	150,00	16.000,00	2.400.000,00	2,25								
10	Pek. Tanaman Seng Indri T. 0,20 m	Bdg	150,00	17.000,00	2.550.000,00	2,39								
11	Pek. Tanaman Angiang T. 0,20 m	Bdg	100,00	18.000,00	1.800.000,00	1,68								
12	Pek. Jayen T. 0,30 m	Bdg	2,00	311.000,00	622.000,00	0,58								
13	Pek. Bunga Putih Bekung T. 0,20 m	Bdg	100,00	19.000,00	1.900.000,00	1,78								
14	Pek. Tanaman Anging Putri T. 1 - 1,5 m	Bdg	1,00	583.000,00	583.000,00	0,55								
15	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1,5 - 3 m	Ptn	1,00	2.166.000,00	2.166.000,00	2,03								
III. PEKERJAAN TAMAN GFA														
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Bata	M3	3,36	116.000,00	389.760,00	0,36								
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	1,12	36.000,00	40.320,00	0,04								
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0,56	158.000,00	88.480,00	0,08								
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	16,87	318.000,00	5.364.660,00	5,02								
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	18,75	92.000,00	1.725.000,00	1,61								
6	Pek. Beton Sloof Muka Tc = 14,5 Mpa (K 175)	M3	0,37	1.311.000,00	485.070,00	0,45								
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	79,36	19.000,00	1.505.940,00	1,41								
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4,90	497.000,00	2.435.300,00	2,28								
9	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	8,40	152.000,00	1.276.800,00	1,20								
10	Pek. Tanaman Rumpit Jepang	M2	10,50	86.000,00	903.000,00	0,85								
11	Pek. Tanaman Rumpit Ases T. 0,15 m	BTG	100,00	13.000,00	1.300.000,00	1,22								
12	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	2,10	116.000,00	243.600,00	0,23								
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Bdg	1,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1,23								
14	Pek. Beal Teralis Saluran	M2	12,50	250.000,00	3.125.000,00	2,92								
15	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Bdg	100,00	16.000,00	1.600.000,00	1,50								
16	Pek. Tanaman Seng Indri T. 0,20 m	Bdg	100,00	17.000,00	1.700.000,00	1,59								
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	Bdg	4,00	311.000,00	1.244.000,00	1,16								
18	Pek. Penggalian Permukaan Tembok Baru	M2	12,25	55.000,00	673.750,00	0,63								
IV. PEKERJAAN TAMAN GFB														
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Bata	M3	2,70	116.000,00	313.200,00	0,29								
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	0,90	36.000,00	32.400,00	0,03								
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0,45	158.000,00	71.100,00	0,07								
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	10,15	318.000,00	3.219.300,00	3,08								
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	9,20	92.000,00	846.400,00	0,79								
6	Pek. Beton Sloof Muka Tc = 14,5 Mpa (K 175)	M3	0,35	1.311.000,00	458.850,00	0,43								
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	74,41	19.000,00	1.413.790,00	1,32								
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4,60	497.000,00	2.286.200,00	2,14								
9	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	25,05	152.000,00	3.807.600,00	3,56								
10	Pek. Tanaman Rumpit Jepang	M2	40,00	86.000,00	3.440.000,00	3,22								

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
11	Pek. Tanaman Rumpuk Arcais T. 0,15 m	Btg	200,00	13.000,00	2.600.000,00	2,43						
12	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	8,00	116.000,00	928.000,00	0,87						
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	1,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1,23						
14	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	50,00	16.000,00	800.000,00	0,75						
15	Pek. Tanaman Song Indira T. 0,20 m	Btg	50,00	17.000,00	850.000,00	0,80						
16	Pek. Tanaman Ajiwang T. 0,20 m	Btg	50,00	18.000,00	900.000,00	0,84						
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	2,00	311.000,00	622.000,00	0,58						
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	50,00	19.000,00	950.000,00	0,89						
19	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1,5 - 3 m	Phn	1,00	2.166.000,00	2.166.000,00	2,03						
20	Pek. Penggantian Permukaan Kanisreen Lama	M2	6,60	36.000,00	237.600,00	0,22						
21	Pek. Penggantian Permukaan Tembok Baru	M2	9,20	55.000,00	506.000,00	0,47						
V PEKERJAAN TAMAN GCR												
1	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	31,08	152.000,00	4.724.160,00	4,42	31,08	4,42				
2	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	32,78	86.000,00	2.819.080,00	2,64	32,78	2,64				
3	Pek. Tanaman Rumpuk Arcais T. 0,15 m	Btg	300,00	13.000,00	3.900.000,00	3,65	300,00	3,65				
4	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	9,83	116.000,00	1.140.280,00	1,07	9,83	1,07				
5	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	4,00	1.313.000,00	5.252.000,00	4,92	4,00	4,92				
6	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	100,00	16.000,00	1.600.000,00	1,50	100,00	1,50				
7	Pek. Tanaman Song Indira T. 0,20 m	Btg	100,00	17.000,00	1.700.000,00	1,59	100,00	1,59				
8	Pek. Tanaman Ajiwang T. 0,20 m	Btg	100,00	18.000,00	1.800.000,00	1,68	100,00	1,68				
9	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	6,00	311.000,00	1.866.000,00	1,75	6,00	1,75				
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	100,00	19.000,00	1.900.000,00	1,78	100,00	1,78				
11	Elbow Pipa PVC Type Aw Uk. 6 Inch	Bh	4,00	134.000,00	536.000,00	0,50						
Jumlah								26,37		11,72		
PPN 11%												
Jumlah Total											11,72	
Dibulatkan											38,09	
							Kemajuan Pekerjaan Minggu Ini					
							Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu Ini					

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI

Dr. Junaidi S. Ag., M.Pd.J.
NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI

ADITYA RESTU PRATAMA
Wakil Direktur

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Un.15/PPK/KUJ.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Pembuatan Taman Kampus
Kabupaten Muaro Jambi
CV. PUTRI RAMADHANI
B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/
07 MEI 2026

Hari Ke : 1
Minggu Ke : 3
Tanggal : Monday, May 18, 2026

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	7 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

3	Pengawas UIN	1 org	Proyek	No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
				1.	Hujan Lebat			
				2.	Hujan Gerimis			
				3.	Banjir / Genangan Air			
				4.	Longsor			
				5.				
				6.				
F. USULAN/ PENGAJUAN/ SARAN/ KONTRUKSI/ KESEPAKATAN/ PELAPORAN								
				Uraian				
Kontraktor	Pelaksana		SUGENG HARYONO					
Tanda Tangan dan Nama Jelas								
				1. 				
				2.				

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

[illegible]

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 2
Minggu Ke : 3
Tanggal : Tuesday, May 19, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB								
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 Sp : 3 pp	10.35	M2	1	batu bata	1	1	cangkul	1
2	Pek. Urugan Hasil Galian	0.90	M3	2	pasir	1	2	artco	1
				3	semen	1	3	centong	1


D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	7 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Barajir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/ PENGGAJUAN / SARAN / KONTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

Kontraktor		Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas 1.  2.
		SUGENG HARYONO	

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 3
Minggu Ke : 3
Tanggal : #####

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB 8 Pek. Bekisting Sloof	4.60	M2	1	kayu balok	1	1	cangkul	1
				2	kayu papan	1	2	artco	1
							3	centong	1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	4 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Urutan		Tanda Tangan dan Nama Jelas	
Kontraktor	: Pelaksana	1. 	2.

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	Cv. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Jn.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke : 4
Minggu Ke : 3
Tanggal : Thursday, May 21, 2025

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB								
7	Pek. Pembesian Sloof	74.41	Kg	1 besi 2 kawat ikal		1 1	1 cangkul 2 arbo 3 centong		1 1 1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	4 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

[illegible]

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

[illegible]

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Jn.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Jn.15/PPK/KU.01.2/
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke : 5
Minggu Ke : 3
Tanggal : Friday, May 22, 2026

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB 6. Pek. Beton Sloof Mutu f'c = 14,5 Mpa (K 175)	0.35	M3	1 semen 2 pasir 3 kerikil		1 1 1	1 cangkul 2 arcco 3 centong		1 1 1 1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	4 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

[illegible]

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

[illegible]

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 6
Minggu Ke : 3
Tanggal : Saturday, May 23, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB 9 Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	25.05	M3	1	tanah	100	1	cangkul	1
							2	artco	1
							3	centong	1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	7 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Kontraktor		Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
		SUGENG HARYONO	1. 
			2.

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke : 7
Minggu Ke : 3
Tanggal : Sunday, May 24, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB								

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja		Proyek
2	Pelaksana		Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

[illegible]


Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
 Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
 Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
 Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Minggu Ke : 4 (Empat)
 Periode : 24 Mei 2026 S/D 30 Mei 2026

Tahun Anggaran : 2,026.00

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						
Minggu Ke : 4 (Empat)						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu	Minggu ini	s/d Minggu ini
				Bobot	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01	1.38	-	1.38
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65	-	22.65	22.65
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79	-	11.27	11.27
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05	11.72	-	11.72
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49	24.99	-	24.99
	Jumlah	106,843,400.00	100.00	38.09	33.92	72.01
	PPN 11%	11,752,774.00				
	Jumlah Total	118,596,174.00				
	Dibulatkan	118,596,174.00				
				Bobot (%) Minggu Ini		33.92
				Bobot (%) s/d Minggu ini		72.01

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI


 Dr. Tunaidi. S.Aq., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI

 CV. PUTRI RAMADHANI
 ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : 8.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Minggu Ke : 4 (Empat)
Periode : 25 Mei 2026
S/D : 31 Mei 2026

Tahun Anggaran : 2.026.00

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : 4 (Empat)

No.	URAIAN PEKERJAAN	Bak.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini
								Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	PP	1.00	350.000,00		350.000,00	0.33	0.50	0.16			0.50
2	Perengkapan Safety dan K3	Sel	1.00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.12	1.00	1.12			1.00
3	Pek. Papan Nama Proyek	LS	1.00	100.000,00		100.000,00	0.09	1.00	0.09			1.00
4	Pek. Pemberitahuan Aktif Pekerjaan	LS	1.00	500.000,00		500.000,00	0.47					
II PEKERJAAN TAMAN GAPURA												
1	Pek. Pembersihan Gulma Rumput atas Konblok	LS	1.00	100.000,00		100.000,00	0.09			1.00	0.09	
2	Pek. Pengesatan Permukaan Tembok Lanta	M2	46.75	36.000,00		1.683.000,00	1.58	46.75	1.58			1.00
3	Pek. Pengesatan Permukaan Kanvasan Lanta	M2	3.00	36.000,00		108.000,00	0.10	3.00	0.10			1.58
4	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	17.86	152.000,00		2.714.720,00	2.54	17.86	2.54			0.10
5	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	Btg	200,00	13.000,00		2.600.000,00	2.43	200,00	2.43			0.10
6	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	7.50	116.000,00		870.000,00	0.81					2.54
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000,00		1.313.000,00	1.23	7.50	0.81			2.43
8	Pek. Tanaman Rumput Jering	M2	32.50	86.000,00		2.795.000,00	2.62	1.00	1.23			0.81
9	Pek. Tanaman Aneka T. 0,30 m	Btg	150,00	16.000,00		2.400.000,00	2.25	32.50	2.62			1.23
10	Pek. Tanaman Seng Jinda T. 0,20 m	Btg	150,00	17.000,00		2.550.000,00	2.39	150,00	2.25			2.62
11	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	Btg	100,00	18.000,00		1.800.000,00	1.68	150,00	2.39			2.25
12	Pek. Jayan T. 0,30 m	Btg	2.00	311.000,00		622.000,00	0.58	100,00	1.68			2.39
13	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	100,00	19.000,00		1.900.000,00	1.78	2.00	0.58			1.68
14	Pek. Tanaman Anding Butir T. 1 - 1,5 m	Btg	1.00	583.000,00		583.000,00	0.55	100,00	0.58			2.00
15	Pek. Tanaman Pohong Tabebuza T. 1,5 - 3 m	Phi	1.00	2.166.000,00		2.166.000,00	2.03		0.55			0.58
III PEKERJAAN TAMAN GFA												
1	Pek. Galan Tanah Pondasi Batu	M3	3.36	116.000,00		389.760,00	0.36			3.36	0.36	
2	Pek. Urugan Hasil Galan	M3	1.12	38.000,00		42.560,00	0.04		1.12			3.36
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0.56	158.000,00		88.480,00	0.08		0.04			0.36
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	16.87	318.000,00		5.364.660,00	5.02		0.08			0.04
5	Pek. Pas. Piesteren Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	18.75	92.000,00		1.725.000,00	1.61		5.02			0.08
6	Pek. Beton Sloof Mulu Fc = 14,5 Mpa (K 175)	M3	0.37	1.311.000,00		485.070,00	0.45		16.87			5.02
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	79.26	19.000,00		1.505.940,00	1.41		18.75			1.61
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.90	497.000,00		2.435.300,00	2.28		0.37			0.45
9	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	8.40	152.000,00		1.276.800,00	1.20		79.26			1.41
10	Pek. Tanaman Rumput Jering	M2	10.50	86.000,00		903.000,00	0.85		2.28			1.41
11	Pek. Tanaman Rumput Aracis T. 0,15 m	Btg	100,00	13.000,00		1.300.000,00	1.22		4.90			2.28
12	Pek. Tanaman Batu Putih	M2	2.10	116.000,00		243.600,00	0.23					
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000,00		1.313.000,00	1.23					
14	Pek. Basal Tanah Saluran	Btg	12.50	250.000,00		3.125.000,00	2.92					
15	Pek. Tanaman Aneka T. 0,30 m	Btg	100,00	16.000,00		1.600.000,00	1.50					
16	Pek. Tanaman Seng Jinda T. 0,20 m	Btg	100,00	17.000,00		1.700.000,00	1.59					
17	Pek. Jayan T. 0,30 m	Btg	4.00	311.000,00		1.244.000,00	1.16					
18	Pek. Pengesatan Permukaan Tembok Baru	M2	12.25	55.000,00		673.750,00	0.63					
IV PEKERJAAN TAMAN GFB												
1	Pek. Galan Tanah Pondasi Batu	M3	2.70	116.000,00		313.200,00	0.29					
2	Pek. Urugan Hasil Galan	M3	0.90	38.000,00		34.200,00	0.03		0.29			2.70
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	158.000,00		71.000,00	0.07		0.03			0.90
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	10.35	318.000,00		3.291.000,00	3.08		0.07			0.45
5	Pek. Pas. Piesteren Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	9.20	92.000,00		846.400,00	0.79		3.08			0.07
6	Pek. Beton Sloof Mulu Fc = 14,5 Mpa (K 175)	M3	0.35	1.311.000,00		458.850,00	0.43		0.79			3.08
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	74.41	19.000,00		1.413.790,00	1.32		0.43			0.79
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.60	497.000,00		2.286.200,00	2.14		0.35			0.43
9	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	23.05	152.000,00		3.407.600,00	3.26		2.14			1.32
10	Pek. Tanaman Rumput Jering	M2	40.00	86.000,00		3.440.000,00	3.22		3.56			2.14

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
11	Pek. Tanaman Rumpun Arcais T. 0.15 m	Btg	200.00	13.000.00	2.600.000.00	2.43						
12	Pek. Himpunan Batu Putih	M2	8.00	116.000.00	928.000.00	0.87						
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000.00	1.313.000.00	1.23						
14	Pek. Tanaman Aoka T. 0.30 m	Btg	50.00	16.000.00	800.000.00	0.75						
15	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	50.00	17.000.00	850.000.00	0.80						
16	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	50.00	18.000.00	900.000.00	0.84						
17	Pek. Jayan T. 0.30 m	Btg	2.00	311.000.00	622.000.00	0.58						
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	50.00	19.000.00	950.000.00	0.89						
19	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1.5 - 3 m	Phn	1.00	2.166.000.00	2.166.000.00	2.03						
20	Pek. Penggantian Permukaan Kanisiten Lama	M2	6.60	36.000.00	237.600.00	0.22						
21	Pek. Penggantian Permukaan Tembok Baru	M2	9.20	55.000.00	506.000.00	0.47						
V PEKERJAAN TAMAN GCR												
1	Pek. Timunan Tanah Datarangan	M3	31.08	152.000.00	4.724.160.00	4.42	31.08	4.42			31.08	4.42
2	Pek. Tanaman Rumpun Jepang	M2	32.78	86.000.00	2.819.080.00	2.64	32.78	2.64			32.78	2.64
3	Pek. Tanaman Rumpun Arcais T. 0.15 m	Btg	300.00	13.000.00	3.900.000.00	3.65	300.00	3.65			300.00	3.65
4	Pek. Himpunan Batu Putih	M2	9.83	116.000.00	1.140.280.00	1.07	9.83	1.07			9.83	1.07
5	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	4.00	1.313.000.00	5.252.000.00	4.92	4.00	4.92			4.00	4.92
6	Pek. Tanaman Aoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16.000.00	1.600.000.00	1.50	100.00	1.50			100.00	1.50
7	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	100.00	17.000.00	1.700.000.00	1.59	100.00	1.59			100.00	1.59
8	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	100.00	18.000.00	1.800.000.00	1.68	100.00	1.68			100.00	1.68
9	Pek. Jayan T. 0.30 m	Btg	6.00	311.000.00	1.866.000.00	1.75	6.00	1.75			6.00	1.75
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19.000.00	1.900.000.00	1.78	100.00	1.78			100.00	1.78
11	Elbow Pipa PVC Type Aw Iik 6 Inch	Bh	4.00	134.000.00	536.000.00	0.50						
Jumlah					106.843.400.00	100.00		38.09		33.92		72.01
PPN 11%					11.752.774.00						33.92	
Jumlah Total					118.596.174.00						72.01	
Dibulatkan					118.596.174.00							
							Kemajuan Pekerjaan Minggu ini					
							Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu ini					

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI

Dr. Junaldi S. Ag., M. Pd. I
NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI

ADITYA RESTU PRATAMA
Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Jn.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 3
Minggu Ke : 4
Tanggal : #####

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA 1 Pek. Pembersihan Gulma Rumpuk atas Kontblok 2 Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Lama 3 Pek. Pengecatan Permukaan Kansteen Lama 4 Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	1.00	Ls	1 cat 2 obat M2 M3		1		1 cangkul 2 arto 3 centong 4 Kuas	1
		46.75	M2			1			1
		3.00	M2						1
		17.86	M3						1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	7 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Urutan		SUGENG HARYONO	Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor	Pelaksana		

1. 

2.

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CY. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	CV. PUTRI RAMDHANI
Nomor Kontrak	:	B.1596/Un.15/PPK/KU.01.2/
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke : 4
Minggu Ke : 4
Tanggal : Thursday, May 28, 2026

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA								
5	Pek. Taman Rumput Aradis T. 0,15 m	200.00	Btg	1	rumput aradis	1	1	cangkul	1
6	Pek. Hampanan Batu Putih	7.50	M2	2	batu putih	1	2	artco	1
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	1.00	Btg	3	sikas	1	3	centong	1
8	Pek. Tanaman Rumput Jepang	32.50	M2	4	rumput jepang	1			

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK				
No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi	
1	Pekerja	7 org	Proyek	
2	Peaksana	1 org	Proyek	
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek	

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

[illegible]

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	Cv. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Pekerjaan	:	Pembuatan Taman Kampus
Lokasi	:	Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana	:	Cv. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak	:	B.1586/Jn.15/PPK/KU.01.2/
Tanggal Kontrak	:	07 MEI 2026

Hari Ke : 5
Minggu Ke : 4
Tanggal : Friday, May 29, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA								
9	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	150,00	Btg	1	asoka	1	1	cangkul	1
10	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	150,00	Btg	2	song india	1	2	artco	1
11	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	100,00	Btg	3	anjung	1	3	centong	1
12	Pek. Jayen T. 0,30 m	2,00	Btg	4	jayen	1			

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	7 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Uraian

Kontraktor : Pelaksana

SUGENG HARYONO

1.

2.

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 6
Minggu Ke : 4
Tanggal : Saturday, May 30, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
II	PEKERJAAN TAMAN GFA 13 Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m 14 Pek. Tanaman Anting Putri T. 1 - 1,5 m 15 Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1,5 - 3 m	100.00	Btg	1	bunga putih bakung	1	1	cangkul	1
		1.00	Btg	2	anting putri	1	2	airto	1
		1.00	Phn	3	tabebuia	1	3	centong	1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	5 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Genimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Urutan		Tanda Tangan dan Nama Jelas
Kontraktor	: Pelaksana	
SUGENG HARYONO		1.
		2.

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 7
Minggu Ke : 4
Tanggal : Sunday, May 31, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
III	PEKERJAAN TAMAN GFA								

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi Proyek
1	Pekerja Pelaksana		
2			

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN / PENGAJUAN / SARAN / KONTRUKSI / KESEPAKATAN / PELAPORAN

Kontraktor	Urutan	Tanda Tangan dan Nama Jelas
	SUGENG HARYONO	1. 
		2.

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
 Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
 Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
 Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Tahun Anggaran : 2026

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN						
Bulan Ke : 1 (Satu)						
Periode Bulan : NOVEMBER 2025						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini
				Bobot	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01		1.38	1.38
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65		22.65	22.65
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79		11.27	11.27
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05		11.72	11.72
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49		24.99	24.99
	Jumlah	106,843,400.00	100.00	-	72.01	72.01
	PPN 11%	11,752,774.00				
	Jumlah Total	118,596,174.00				
	Dibulatkan	118,596,174.00		Bobot (%) Bulan Ini		72.01
				Bobot (%) s/d Bulan ini		72.01

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI


 Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI


 CV. PUTRI RAMADHANI
 ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

Pekerjaan : Pembustan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Tahun Anggaran : 2026

LAPORAN BULANAN
Bulan Ke : 1 (Satu)
Periode Bulan : MEI 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Bulan lalu		Bulan ini		s/d Bulan ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
I PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	PP	1.00	350.000.00	350.000.00	0.33			0.50	0.16	0.50	0.16
2	Pelengkapan Safety dan K3	Set	1.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.12			1.00	1.12	1.00	1.12
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.00	100.000.00	100.000.00	0.09			1.00	0.09	1.00	0.09
4	Pek. Pembinaan Akhir Pekerjaan	Ls	1.00	500.000.00	500.000.00	0.47						
II PEKERJAAN TAMAN GAPURA												
1	Pek. Pembersihan Guna Rumpuk atas Kolok	Ls	1.00	100.000.00	100.000.00	0.09			1.00	0.09	1.00	0.09
2	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Lata	M2	46.75	36.000.00	1.683.000.00	1.58			46.75	1.58	46.75	1.58
3	Pek. Pengecatan Permukaan Kanseken Lata	M2	3.00	36.000.00	108.000.00	0.10			3.00	0.10	3.00	0.10
4	Pek. Timbunan Tanah Diklatangan	M3	17.86	152.000.00	2.714.720.00	2.54			17.86	2.54	17.86	2.54
5	Pek. Tanaman Rumpuk Aracie T. 0.15 m	Btg	200.00	13.000.00	2.600.000.00	2.43			200.00	2.43	200.00	2.43
6	Pek. Hangaran Batu Putih	Btg	7.50	116.000.00	870.000.00	0.81			7.50	0.81	7.50	0.81
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000.00	1.313.000.00	1.23			1.00	1.23	1.00	1.23
8	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	32.50	86.000.00	2.795.000.00	2.62			32.50	2.62	32.50	2.62
9	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	150.00	16.000.00	2.400.000.00	2.25			150.00	2.25	150.00	2.25
10	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	150.00	17.000.00	2.550.000.00	2.39			150.00	2.39	150.00	2.39
11	Pek. Tanaman Angiang T. 0.20 m	Btg	100.00	18.000.00	1.800.000.00	1.68			100.00	1.68	100.00	1.68
12	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	2.00	311.000.00	622.000.00	0.58			2.00	0.58	2.00	0.58
13	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19.000.00	1.900.000.00	1.78			100.00	1.78	100.00	1.78
14	Pek. Tanaman Anting Putri T. 1 - 1.5 m	Btg	1.00	583.000.00	583.000.00	0.55			1.00	0.55	1.00	0.55
15	Pek. Tanaman Pohon Takebuaya T. 1.5 - 3 m	Phn	1.00	2.166.000.00	2.166.000.00	2.03			1.00	2.03	1.00	2.03
III PEKERJAAN TAMAN GFA												
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batu	M3	3.36	116.000.00	389.760.00	0.36			3.36	0.36	3.36	0.36
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	1.12	38.000.00	42.560.00	0.04			1.12	0.04	1.12	0.04
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0.56	158.000.00	88.480.00	0.08			0.56	0.08	0.56	0.08
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	16.87	318.000.00	5.364.460.00	5.02			16.87	5.02	16.87	5.02
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	18.75	92.000.00	1.725.000.00	1.61			18.75	1.61	18.75	1.61
6	Pek. Beton Sloof Mutu f'c = 14.5 Mpa (K.175)	M3	0.37	1.311.000.00	485.070.00	0.45			0.37	0.45	0.37	0.45
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	79.26	19.000.00	1.505.940.00	1.41			79.26	1.41	79.26	1.41
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.90	497.000.00	2.435.300.00	2.28			4.90	2.28	4.90	2.28
9	Pek. Timbunan Tanah Diklatangan	M3	8.40	152.000.00	1.276.800.00	1.20						
10	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	Btg	10.50	86.000.00	903.000.00	0.85						
11	Pek. Tanaman Rumpuk Aracie T. 0.15 m	Btg	100.00	13.000.00	1.300.000.00	1.22						
12	Pek. Hangaran Batu Putih	M2	2.10	116.000.00	243.600.00	0.23						
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000.00	1.313.000.00	1.23						
14	Pek. Besi Teralis Saluran	M1	12.50	250.000.00	3.125.000.00	2.92						
15	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16.000.00	1.600.000.00	1.50						
16	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	100.00	17.000.00	1.700.000.00	1.59						
17	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	4.00	311.000.00	1.244.000.00	1.16						
18	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Batu	M2	12.25	55.000.00	673.750.00	0.63						
IV PEKERJAAN TAMAN GFB												
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batu	M3	2.70	116.000.00	313.200.00	0.29			2.70	0.29	2.70	0.29
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	0.90	38.000.00	34.200.00	0.03			0.90	0.03	0.90	0.03
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	158.000.00	71.100.00	0.07			0.45	0.07	0.45	0.07
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	10.35	318.000.00	3.291.300.00	3.08			10.35	3.08	10.35	3.08
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	9.20	92.000.00	846.400.00	0.79			9.20	0.79	9.20	0.79
6	Pek. Beton Sloof Mutu f'c = 14.5 Mpa (K.175)	M3	0.35	1.311.000.00	458.850.00	0.43			0.35	0.43	0.35	0.43
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	74.41	19.000.00	1.413.780.00	1.32			74.41	1.32	74.41	1.32
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.60	497.000.00	2.286.200.00	2.14			4.60	2.14	4.60	2.14
9	Pek. Timbunan Tanah Diklatangan	M3	25.05	152.000.00	3.807.600.00	3.56			25.05	3.56	25.05	3.56
10	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	40.00	86.000.00	3.440.000.00	3.22						

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sak.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Bulan lalu		Bulan ini		s/d Bulan ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
11	Pek. Tanaman Rumput Aracs T. 0.15 m	Btg	200.00	13.000.00	2.600.000.00	2.43	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Himpunan Batu Putih	M2	8.00	116.000.00	928.000.00	0.87	-	-	-	-	-	-
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000.00	1.313.000.00	1.23	-	-	-	-	-	-
14	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	50.00	16.000.00	800.000.00	0.75	-	-	-	-	-	-
15	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	50.00	17.000.00	850.000.00	0.90	-	-	-	-	-	-
16	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	50.00	18.000.00	900.000.00	0.84	-	-	-	-	-	-
17	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	2.00	311.000.00	622.000.00	0.58	-	-	-	-	-	-
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	50.00	19.000.00	950.000.00	0.89	-	-	-	-	-	-
19	Pek. Tanaman Pohon Tabebuys T. 1.5 - 3 m	Ptn	1.00	2.166.000.00	2.166.000.00	2.03	-	-	-	-	-	-
20	Pek. Penempatan Permukaan Karsiten Lama	M2	6.60	36.000.00	237.600.00	0.22	-	-	-	-	-	-
21	Pek. Penempatan Permukaan Tempok Baru	M2	9.20	55.000.00	506.000.00	0.47	-	-	-	-	-	-
V PEKERJAAN TANAMAN GCR												
1	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	31.08	152.000.00	4.724.160.00	4.42	-	-	31.08	4.42	-	-
2	Pek. Tanaman Rumput Jepang	M2	32.78	86.000.00	2.819.080.00	2.64	-	-	32.78	2.64	-	-
3	Pek. Tanaman Rumput Aracs T. 0.15 m	Btg	300.00	13.000.00	3.900.000.00	3.65	-	-	300.00	3.65	-	-
4	Pek. Himpunan Batu Putih	M2	9.83	116.000.00	1.140.280.00	1.07	-	-	9.83	1.07	-	-
5	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	4.00	1.313.000.00	5.252.000.00	4.92	-	-	4.00	4.92	-	-
6	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16.000.00	1.600.000.00	1.50	-	-	100.00	1.50	-	-
7	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	100.00	17.000.00	1.700.000.00	1.59	-	-	100.00	1.59	-	-
8	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	100.00	18.000.00	1.800.000.00	1.68	-	-	100.00	1.68	-	-
9	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	6.00	311.000.00	1.866.000.00	1.75	-	-	6.00	1.75	-	-
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19.000.00	1.900.000.00	1.78	-	-	100.00	1.78	-	-
11	Elbow Pipe PVC Type Aw Uk. 6 Inch	Bh	4.00	134.000.00	536.000.00	0.50	-	-	4.00	0.50	-	-
Jumlah							-	-	-	-	-	-
PPN 11%							-	-	-	-	-	-
Jumlah Total							-	-	-	-	-	-
Dibulatkan							-	-	-	-	-	-
							Kemajuan Pekerjaan Bulan Ini		:		72.01	
							Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan Ini		:		72.01	

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI

Dr. Junaldi, S. Ag., M. Pd., I
NIP. 19700227 199703 1 002


Disetujui Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI
ADITYA RESTU PRATAMA
Wakil Direktur

PEKERJAAN : Pembuatan Taman Kampus
 LOKASI : Kabupaten Muaro Jambi
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. PUTRI RAMADHANI
 NO. KONTRAK : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 TGL. KONTRAK : 07 MEI 2026

TAHUN ANGGARAN : 2026

TIME SCHEDULE BULAN KE - 1 (MEI) 2026

NO	PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT %	WAKTU PELAKSANAAN 45 HARI KALENDER							KET
				1	2	3	4	5	6	7	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01	1.30						0.71	
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65		11.33	11.33					
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79				7.93	7.93	7.93		
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05			8.68	8.68	8.68			
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49					12.75	12.75		
	Jumlah			1.30	11.33	20.01	16.61	29.36	20.68	0.71	
	Jumlah Komulatif Rencana	Rp 106,843,400.00	100.00	1.30	12.63	32.64	49.25	78.61	99.29	100.00	
	Realisasi			1.38	24.99	11.72	33.92				
	Jumlah Komulatif Realisasi			1.38	26.37	38.09	72.01				
	Deviasi			0.08	13.74	5.45	22.76				



Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI

[Signature]

Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

[Signature]

ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
 Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
 Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
 Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 31 Mei 2026 S/D

06 Juni 2026

Tahun Anggaran : 2026

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						
Minggu Ke : 5 (Lima)						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu	Minggu ini	s/d Minggu ini
				Bobot	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01	1.38	-	1.38
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65	22.65	-	22.65
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79	11.27	-	11.27
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05	11.72	14.33	26.05
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49	24.99	-	24.99
	Jumlah	106,843,400.00	100.00	72.01	14.33	86.34
	PPN 11%	11,752,774.00				
	Jumlah Total	118,596,174.00				
	Dibulatkan	118,596,174.00				
				Bobot (%) Minggu Ini		14.33
				Bobot (%) s/d Minggu ini		86.34

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI

Dr. J. J. S. A. S. M. Pd. I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI

ADITTA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

Pekerjaan : Pembangunan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026
Tahun Anggaran : 2026

Minggu Ke : 5 (Lima)
01 Juni 2026
S/D
07 Juni 2026

LAPORAN MINGGUAN

Minggu Ke : 5 (Lima)

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		s/d Minggu ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	PP	1.00	350,000.00	350,000.00	0.33	0.50	0.16		0.50	0.16
2	Perencanaan Safety dan K3	Set	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1.12	1.00	1.12		1.00	1.12
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.09	1.00	0.09		1.00	0.09
4	Pek. Pembersihan Akhir Pekerjaan	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.47					
II. PEKERJAAN TAMAN GAPURA											
1	Pek. Pembersihan Gulme Rumpuk atas Konblok	Ls	1.00	100,000.00	100,000.00	0.09	1.00	0.09		1.00	0.09
2	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Larna	M2	46.75	36,000.00	1,683,000.00	1.58	46.75	1.58		46.75	1.58
3	Pek. Pengecatan Permukaan Kanstean Larna	M2	3.00	36,000.00	108,000.00	0.10	3.00	0.10		3.00	0.10
4	Pek. Timbunan Tanah Dilatangkan	M3	17.86	152,000.00	2,714,720.00	2.54	17.86	2.54		17.86	2.54
5	Pek. Tanaman Rumpuk Aracs T. 0.15 m	Btg	200.00	13,000.00	2,600,000.00	2.43	200.00	2.43		200.00	2.43
6	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	7.50	116,000.00	870,000.00	0.81	7.50	0.81		7.50	0.81
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1,313,000.00	1,313,000.00	1.23	1.00	1.23		1.00	1.23
8	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	32.50	86,000.00	2,795,000.00	2.62	32.50	2.62		32.50	2.62
9	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	150.00	16,000.00	2,400,000.00	2.25	150.00	2.25		150.00	2.25
10	Pek. Tanaman Song Indis T. 0.20 m	Btg	150.00	17,000.00	2,550,000.00	2.39	150.00	2.39		150.00	2.39
11	Pek. Tanaman Anggur T. 0.20 m	Btg	100.00	18,000.00	1,800,000.00	1.68	100.00	1.68		100.00	1.68
12	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	2.00	311,000.00	622,000.00	0.58	2.00	0.58		2.00	0.58
13	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19,000.00	1,900,000.00	1.78	100.00	1.78		100.00	1.78
14	Pek. Tanaman Aching Putih T. 1 - 1.5 m	Btg	1.00	583,000.00	583,000.00	0.55	1.00	0.55		1.00	0.55
15	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1.5 - 3 m	Pin	1.00	2,166,000.00	2,166,000.00	2.03	1.00	2.03		1.00	2.03
III. PEKERJAAN TAMAN GFA											
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batas	M3	3.36	116,000.00	389,760.00	0.36	3.36	0.36		3.36	0.36
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	1.12	38,000.00	42,560.00	0.04	1.12	0.04		1.12	0.04
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0.56	158,000.00	88,480.00	0.08	0.56	0.08		0.56	0.08
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	16.87	318,000.00	5,364,660.00	5.02	16.87	5.02		16.87	5.02
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	18.75	92,000.00	1,725,000.00	1.61	18.75	1.61		18.75	1.61
6	Pek. Beton Sloof Mutu Fc = 14.5 Mpa (K 175)	M3	0.37	1,311,000.00	485,070.00	0.45	0.37	0.45		0.37	0.45
7	Pek. Pembersihan Sloof	Kg	79.26	19,000.00	1,505,940.00	1.41	79.26	1.41		79.26	1.41
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.90	497,000.00	2,435,300.00	2.28	4.90	2.28		4.90	2.28
9	Pek. Timbunan Tanah Dilatangkan	M3	8.40	152,000.00	1,276,800.00	1.20					
10	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	10.50	86,000.00	903,000.00	0.85					
11	Pek. Tanaman Rumpuk Aracs T. 0.15 m	BTG	100.00	13,000.00	1,300,000.00	1.22					
12	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	2.10	116,000.00	243,600.00	0.23					
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1,313,000.00	1,313,000.00	1.23					
14	Pek. Besi Teralis Saluran	M1	12.50	250,000.00	3,125,000.00	2.92					
15	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16,000.00	1,600,000.00	1.50					
16	Pek. Tanaman Song Indis T. 0.20 m	Btg	100.00	17,000.00	1,700,000.00	1.59					
17	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	4.00	311,000.00	1,244,000.00	1.16					
18	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Baru	M2	12.25	55,000.00	673,750.00	0.63					
IV. PEKERJAAN TAMAN GFB											
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batas	M3	2.70	116,000.00	313,200.00	0.29	2.70	0.29		2.70	0.29
2	Pek. Urugan Hasil Galian	M3	0.90	38,000.00	34,200.00	0.03	0.90	0.03		0.90	0.03
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	158,000.00	71,100.00	0.07	0.45	0.07		0.45	0.07
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	10.35	318,000.00	3,291,300.00	3.08	10.35	3.08		10.35	3.08
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	9.20	92,000.00	846,400.00	0.79	9.20	0.79		9.20	0.79
6	Pek. Beton Sloof Mutu Fc = 14.5 Mpa (K 175)	M3	0.35	1,311,000.00	458,850.00	0.43	0.35	0.43		0.35	0.43
7	Pek. Pembersihan Sloof	Kg	74.41	19,000.00	1,413,790.00	1.32	74.41	1.32		74.41	1.32
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.60	497,000.00	2,286,200.00	2.14	4.60	2.14		4.60	2.14
9	Pek. Timbunan Tanah Dilatangkan	M3	25.05	152,000.00	3,807,600.00	3.56	25.05	3.56		25.05	3.56
10	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	40.00	86,000.00	3,440,000.00	3.22			40.00		3.22

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
11	Pek. Tanaman Rumpuk Araks T. 0.15 m	Btg	200.00	13,000.00	2,600,000.00	2.43	-	-	200.00	2.43	200.00	2.43
12	Pek. Tanaman Batu Putih	M2	8.00	116,000.00	928,000.00	0.87	-	-	8.00	0.87	8.00	0.87
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1,313,000.00	1,313,000.00	1.23	-	-	1.00	1.23	1.00	1.23
14	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	50.00	16,000.00	800,000.00	0.75	-	-	50.00	0.75	50.00	0.75
15	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	50.00	17,000.00	850,000.00	0.80	-	-	50.00	0.80	50.00	0.80
16	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	50.00	18,000.00	900,000.00	0.84	-	-	50.00	0.84	50.00	0.84
17	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	2.00	311,000.00	622,000.00	0.58	-	-	2.00	0.58	2.00	0.58
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	50.00	19,000.00	950,000.00	0.89	-	-	50.00	0.89	50.00	0.89
19	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1.5 - 3 m	Phn	1.00	2,166,000.00	2,166,000.00	2.03	-	-	1.00	2.03	1.00	2.03
20	Pek. Pengecatan Permukaan Kanstreen Lama	M2	6.60	36,000.00	237,600.00	0.22	-	-	6.60	0.22	6.60	0.22
21	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Baru	M2	9.20	55,000.00	506,000.00	0.47	-	-	9.20	0.47	9.20	0.47
V PEKERJAAN TAMAN SCR												
1	Pek. Timbunan Tanah Didaatangkan	M3	31.08	152,000.00	4,724,160.00	4.42	-	-	31.08	4.42	31.08	4.42
2	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	32.78	86,000.00	2,815,080.00	2.64	-	-	32.78	2.64	32.78	2.64
3	Pek. Tanaman Rumpuk Araks T. 0.15 m	Btg	300.00	13,000.00	3,900,000.00	3.65	-	-	300.00	3.65	300.00	3.65
4	Pek. Tanaman Batu Putih	M2	9.83	116,000.00	1,140,280.00	1.07	-	-	9.83	1.07	9.83	1.07
5	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	4.00	1,313,000.00	5,252,000.00	4.92	-	-	4.00	4.92	4.00	4.92
6	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16,000.00	1,600,000.00	1.50	-	-	100.00	1.50	100.00	1.50
7	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	100.00	17,000.00	1,700,000.00	1.59	-	-	100.00	1.59	100.00	1.59
8	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	100.00	19,000.00	1,900,000.00	1.68	-	-	100.00	1.68	100.00	1.68
9	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	6.00	311,000.00	1,866,000.00	1.75	-	-	6.00	1.75	6.00	1.75
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19,000.00	1,900,000.00	1.78	-	-	100.00	1.78	100.00	1.78
11	Elbow Pipa PVC Type Aw Uk. 6 inch	Bh	4.00	134,000.00	536,000.00	0.50	-	-	-	-	-	-
Jumlah							-	72.01	-	14.33	-	86.34
PPH 11%							-	-	-	-	-	-
Jumlah Total							-	-	-	-	14.33	-
Dibulatkan							-	-	-	-	86.34	-
							Kemajuan Pekerjaan Minggu Ini					
							Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu ini					

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI

Jmr

Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI

Arif

ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 3
Minggu Ke : 5
: #####

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB 14. Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m 15. Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	50,00 50,00	Btg Btg	1 2	asoka song india	1 1		1 2 3	cangkul artco centong

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	6 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)
1.	Hujan Lebat		
2.	Hujan Gerimis		
3.	Banjir / Genangan Air		
4.	Longsor		
5.			
6.			

F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Kontraktor		Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas	
		Pelaksana	1.	1.
			2.	2.

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
 Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
 Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
 Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 07 Juni 2026 S/D 13 Juni 2026

Tahun Anggaran : 2026

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						
Minggu Ke : 5 (Lima)						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu	Minggu ini	s/d Minggu ini
				Bobot	Bobot	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01	1.38	0.63	2.01
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65	22.65	-	22.65
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79	11.27	12.52	23.79
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05	26.05	-	26.05
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49	24.99	0.50	25.49
	Jumlah	106,843,400.00	100.00	86.34	13.66	100.00
	PPN 11%	11,752,774.00				
	Jumlah Total	118,596,174.00				
	Dibulatkan	118,596,174.00		Bobot (%) Minggu Ini		13.66
				Bobot (%) s/d Minggu ini		100.00

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI


 Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI


 ADITYA RESTO PRATAMA
 Wakil Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026
Tahun Anggaran : 2026

Minggu Ke :
Periode

6 (Enam)
06 Juni 2026

S/D

14 Juni 2026

LAPORAN HINGGA

Minggu Ke : 6 (Enam)

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot		
I PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	PP	1.00	350.000,00	350.000,00	0.13			0.50	0.16	1.00	
2	Peningkatan Safety dan K3	Set	1.00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.12			1.00	1.12	1.00	
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.00	100.000,00	100.000,00	0.09			1.00	0.09	1.00	
4	Pek. Pembersihan Akhir Pekerjaan	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00	0.47				0.47	1.00	
II PEKERJAAN TAMAN GAPURA												
1	Pek. Pembersihan Gulma Rumpuk atas Kolong	Ls	1.00	100.000,00	100.000,00	0.09			1.00	0.09	1.00	
2	Pek. Pengesatan Permukaan Tembok Lanta	M2	46.75	36.000,00	1.683.000,00	1.58			46.75	1.58	46.75	
3	Pek. Pengesatan Permukaan Kanstren Lanta	M2	3.00	36.000,00	108.000,00	0.10			3.00	0.10	3.00	
4	Pek. Timbunan Tanah Diklatangan	M3	17.86	152.000,00	2.714.720,00	2.54			17.86	2.54	17.86	
5	Pek. Tanaman Rumpuk Arca T. 0,15 m	Btg	200.00	13.000,00	2.600.000,00	2.43			200.00	2.43	200.00	
6	Pek. Himpunan Batu Putih	M2	7.50	116.000,00	870.000,00	0.81			7.50	0.81	7.50	
7	Pek. Tanaman Sias T. 0,5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.23			1.00	1.23	1.00	
8	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	32.50	86.000,00	2.795.000,00	2.62			32.50	2.62	32.50	
9	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	150.00	16.000,00	2.400.000,00	2.25			150.00	2.25	150.00	
10	Pek. Tanaman Seng India T. 0,20 m	Btg	150.00	17.000,00	2.550.000,00	2.39			150.00	2.39	150.00	
11	Pek. Tanaman Angiang T. 0,20 m	Btg	100.00	16.000,00	1.600.000,00	1.68			100.00	1.68	100.00	
12	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	2.00	311.000,00	622.000,00	0.58			2.00	0.58	2.00	
13	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	100.00	19.000,00	1.900.000,00	1.78			100.00	1.78	100.00	
14	Pek. Tanaman Anjing Putri T. 1 - 1,5 m	Btg	1.00	583.000,00	583.000,00	0.55			1.00	0.55	1.00	
15	Pek. Tanaman Pohon Talebuaya T. 1,5 - 3 m	Phn	1.00	2.166.000,00	2.166.000,00	2.03			1.00	2.03	1.00	
III PEKERJAAN TAMAN GFA												
1	Pek. Galan Tanah Pondasi Batu	M3	3.36	116.000,00	389.760,00	0.36			3.36	0.36	3.36	
2	Pek. Urugan Hasil Galan	M3	1.12	38.000,00	42.560,00	0.04			1.12	0.04	1.12	
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	0.56	150.000,00	84.480,00	0.08			0.56	0.08	0.56	
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	16.87	318.000,00	5.364.660,00	5.02			16.87	5.02	16.87	
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	18.75	92.000,00	1.725.000,00	1.61			18.75	1.61	18.75	
6	Pek. Beton Sloof Mulu Tc = 14,5 Mpa (K 175)	M3	0.37	1.311.000,00	485.070,00	0.45			0.37	0.45	0.37	
7	Pek. Pemasangan Sloof	Kg	79.26	19.000,00	1.505.940,00	1.41			79.26	1.41	79.26	
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.90	497.000,00	2.435.300,00	2.28			4.90	2.28	4.90	
9	Pek. Timbunan Tanah Diklatangan	M3	8.40	152.000,00	1.276.800,00	1.20				1.20	8.40	
10	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	10.50	86.000,00	903.000,00	0.85				0.85	10.50	
11	Pek. Tanaman Rumpuk Arca T. 0,15 m	Btg	100.00	13.000,00	1.300.000,00	1.22			100.00	1.22	100.00	
12	Pek. Himpunan Batu Putih	M2	2.10	116.000,00	243.600,00	0.23			2.10	0.23	2.10	
13	Pek. Tanaman Sias T. 0,5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.23			1.00	1.23	1.00	
14	Pek. Beal Teralis Sahlan	M1	12.50	250.000,00	3.125.000,00	2.92			12.50	2.92	12.50	
15	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	100.00	16.000,00	1.600.000,00	1.50			100.00	1.50	100.00	
16	Pek. Tanaman Seng India T. 0,20 m	Btg	100.00	17.000,00	1.700.000,00	1.59			100.00	1.59	100.00	
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	4.00	311.000,00	1.244.000,00	1.16			4.00	1.16	4.00	
18	Pek. Pengesatan Permukaan Tembok Batu	M2	12.25	55.000,00	673.750,00	0.63			12.25	0.63	12.25	
IV PEKERJAAN TAMAN GFB												
1	Pek. Galan Tanah Pondasi Batu	M3	2.70	116.000,00	313.200,00	0.29			2.70	0.29	2.70	
2	Pek. Urugan Hasil Galan	M3	0.90	38.000,00	34.200,00	0.03			0.90	0.03	0.90	
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	150.000,00	67.500,00	0.07			0.45	0.07	0.45	
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	10.35	318.000,00	3.291.300,00	3.08			10.35	3.08	10.35	
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	9.20	92.000,00	846.400,00	0.79			9.20	0.79	9.20	
6	Pek. Beton Sloof Mulu Tc = 14,5 Mpa (K 175)	M3	0.35	1.311.000,00	458.850,00	0.43			0.35	0.43	0.35	
7	Pek. Pemasangan Sloof	Kg	74.41	19.000,00	1.413.790,00	1.32			74.41	1.32	74.41	
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.60	497.000,00	2.286.200,00	2.14			4.60	2.14	4.60	
9	Pek. Timbunan Tanah Diklatangan	M3	25.05	152.000,00	3.807.600,00	3.56			25.05	3.56	25.05	
10	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	40.00	86.000,00	3.440.000,00	3.22			40.00	3.22	40.00	

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Minggu lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
11	Pek. Tanaman Rumpun Arca T. 0,15 m	Btg	200,00	13.000,00	2.600.000,00	2,43	200,00	2,43			200,00	2,43
12	Pek. Tanaman Rumpun Batu Putih	M2	8,00	116.000,00	928.000,00	0,87	8,00	0,87			8,00	0,87
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	Btg	1,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1,23	1,00	1,23			1,00	1,23
14	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	50,00	16.000,00	800.000,00	0,75	50,00	0,75			50,00	0,75
15	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	Btg	50,00	17.000,00	850.000,00	0,80	50,00	0,80			50,00	0,80
16	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	Btg	50,00	18.000,00	900.000,00	0,84	50,00	0,84			50,00	0,84
17	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	2,00	311.000,00	622.000,00	0,58	2,00	0,58			2,00	0,58
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	50,00	19.000,00	950.000,00	0,89	50,00	0,89			50,00	0,89
19	Pek. Tanaman Pohon Talasbiya T. 1,5 - 3 m	Phn	1,00	2.166.000,00	2.166.000,00	2,03	1,00	2,03			1,00	2,03
20	Pek. Pengecatan Permukaan Kansteeen Lama	M2	6,60	36.000,00	237.600,00	0,22	6,60	0,22			6,60	0,22
21	Pek. Pengecatan Permukaan Tembok Baru	M2	9,20	55.000,00	506.000,00	0,47	9,20	0,47			9,20	0,47
V PEKERJAAN TANAMAN GCR												
1	Pek. Timbunan Tanah Diatangkan	M3	31,08	152.000,00	4.724.160,00	4,42	31,08	4,42			31,08	4,42
2	Pek. Tanaman Rumpun Jepang	M2	32,78	86.000,00	2.819.080,00	2,64	32,78	2,64			32,78	2,64
3	Pek. Tanaman Rumpun Arca T. 0,15 m	Btg	300,00	13.000,00	3.900.000,00	3,65	300,00	3,65			300,00	3,65
4	Pek. Tanaman Sikas T. 0,5 - 1 m	M2	9,83	116.000,00	1.140.280,00	1,07	9,83	1,07			9,83	1,07
5	Pek. Tanaman Asoka T. 0,30 m	Btg	4,00	1.313.000,00	5.252.000,00	4,92	4,00	4,92			4,00	4,92
6	Pek. Tanaman Song India T. 0,20 m	Btg	100,00	16.000,00	1.600.000,00	1,50	100,00	1,50			100,00	1,50
7	Pek. Tanaman Anjuang T. 0,20 m	Btg	100,00	17.000,00	1.700.000,00	1,59	100,00	1,59			100,00	1,59
8	Pek. Jayen T. 0,30 m	Btg	100,00	18.000,00	1.800.000,00	1,68	100,00	1,68			100,00	1,68
9	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0,20 m	Btg	6,00	311.000,00	1.866.000,00	1,75	6,00	1,75			6,00	1,75
10	Pek. Elbow Rpa PVC Type Aw Uk. 6 Inch	Bh	100,00	19.000,00	1.900.000,00	1,78	100,00	1,78			100,00	1,78
11			4,00	134.000,00	536.000,00	0,50			4,00	0,50	4,00	0,50
Jumlah								86,34		13,66		100,00
PPN 11%												
Jumlah Total											13,66	
Dibulatkan											100,00	
							Kemajuan Pekerjaan Minggu ini					
							Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu ini					

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI

[Signature]
Dr. Junsidi, S.Aw.M.Pd.I
NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI

[Signature]
ADITYA RESTU PRATAMA
Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 2
Minggu Ke : 5
Tanggal : Tuesday, June 09, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
III	PEKERJAAN TANAH GFA 11 Pek. Tanaman Rumpun Aracis T. 0,15 m 12 Pek. Hamparan Batu Putih	100,00 2.10	BTG M2	1 2	rumpun aracis batu putih	1 1	1 2 3	cangkul artco centong	1 1 1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	3 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				

F. USULAN/PENGGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Kontraktor		Uraian	Tanda Tangan dan Nama Jelas
:		Pelaksana	1. 
:			2.
:			
:			
:			

LAPORAN HARIAN

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026

Hari Ke : 5
Minggu Ke : 5
Tanggal : Friday, June 12, 2026

A. PEKERJAAN

B. BAHAN KONTRUKSI

C. PERALATAN

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No	Jenis	Jumlah	No	Jenis	Jumlah
V	PEKERJAAN TAMAN GCR 11 Elbow Pipa PVC Type Aw Uk. 6 Inch	4.00	Bh	1	1 pipa pvc	1	1 cangkul 2 artco 3 centong		1 1 1

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN KONTRAKTOR

No	Tugas / Jabatan	Jumlah	Lokasi
1	Pekerja	2 org	Proyek
2	Pelaksana	1 org	Proyek
3	Pengawas UJIN	1 org	Proyek

E. CUACA / BENCANA ALAM KEJADIAN PENGHAMBAT PROYEK

No	Jenis	Jam	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya / Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat			
2.	Hujan Gerimis			
3.	Banjir / Genangan Air			
4.	Longsor			
5.				
6.				


F. USULAN/PENGAJUAN/SARAN/KONTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

Uraian	
Kontraktor	Pelaksana
Tanda Tangan dan Nama Jelas	
1.	
2.	

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
 Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
 Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
 Nomor Kontrak : B.1586/Un.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026
 Tahun Anggaran : 2026

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN						
Bulan Ke : 2 (Dua)						
Periode Bulan : JUNI 2026						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga (Rp)	Bebot %	Bulan lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini
				Bebot	Bebot	Bebot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01	1.38		1.38
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65	22.65		22.65
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79	11.27		11.27
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05	11.72		11.72
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49	24.99		24.99
	Jumlah	106,843,400.00	100.00	72.01	-	72.01
	PPN 11%	11,752,774.00				
	Jumlah Total	118,596,174.00		Bebot (%) Bulan Ini		-
	Dibulatkan	118,596,174.00		Bebot (%) s/d Bulan ini		72.01

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI


 Dr. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI


 ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur

Pekerjaan : Pembuatan Taman Kampus
Lokasi : Kabupaten Muaro Jambi
Kontraktor Pelaksana : CV. PUTRI RAMADHANI
Nomor Kontrak : B.1586/Um.15/PPK/KU.01.2/05/2026
Tanggal Kontrak : 07 MEI 2026
Tahun Anggaran : 2026

LAPORAN BULANAN												
Bulan Ke : 2 (Dua)												
Periode Bulan : JUNI 2026												
No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Bulan lalu			s/d Bulan Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
I PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	PP	1.00	350.000,00	350.000,00	0.33			0.50		0.16	
2	Pengengkapan Safety dan K3	Set	1.00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.12			1.00		0.09	
3	Pek. Papan Nama Proyek	Ls	1.00	100.000,00	100.000,00	0.09						
4	Pek. Pemberitahuan Akhir Pekerjaan	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00	0.47						
II PEKERJAAN TANAH CASURA												
1	Pek. Pembersihan Gulma Rumpuk atas Konblok	Ls	1.00	100.000,00	100.000,00	0.09			1.00		0.09	
2	Pek. Penggantian Permulaan Tembok Larna	M2	46.75	36.000,00	1.683.000,00	1.58						
3	Pek. Penggantian Permulaan Kansteen Larna	M2	3.00	36.000,00	108.000,00	0.10						
4	Pek. Timbunan Tanah Didaatngan	M3	17.86	152.000,00	2.714.720,00	2.54						
5	Pek. Tanaman Rumpuk Aracs T. 0.15 m	Btg	200.00	13.000,00	2.600.000,00	2.43						
6	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	7.50	116.000,00	870.000,00	0.81						
7	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.23						
8	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	32.50	86.000,00	2.795.000,00	2.62						
9	Pek. Tanaman Aoka T. 0.30 m	Btg	150.00	16.000,00	2.400.000,00	2.25						
10	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	150.00	17.000,00	2.550.000,00	2.39						
11	Pek. Tanaman Arjung T. 0.20 m	Btg	100.00	18.000,00	1.800.000,00	1.68						
12	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	2.00	311.000,00	622.000,00	0.58						
13	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19.000,00	1.900.000,00	1.78						
14	Pek. Tanaman Anding Putri T. 1 - 1.5 m	Btg	1.00	583.000,00	583.000,00	0.55						
15	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1.5 - 3 m	Phn	1.00	2.166.000,00	2.166.000,00	2.03						
III PEKERJAAN TANAH GFA												
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batu	M3	3.36	116.000,00	389.760,00	0.36			3.36		0.36	
2	Pek. Unguan Hasil Galian	M3	1.12	38.000,00	42.560,00	0.04						
3	Pek. Unguan Pasir Bawah Lantai	M3	0.56	158.000,00	88.480,00	0.08						
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	16.87	318.000,00	5.384.660,00	5.02			100.00		1.68	
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	18.75	92.000,00	1.725.000,00	1.61						
6	Pek. Beton Sloof Mulu (c = 14.5 Mpa (K 175)	M3	0.17	1.311.000,00	222.870,00	0.45						
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	79.26	19.000,00	1.505.940,00	1.41						
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.90	497.000,00	2.435.300,00	2.28						
9	Pek. Timbunan Tanah Didaatngan	M3	8.40	152.000,00	1.276.800,00	1.20						
10	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	10.50	86.000,00	903.000,00	0.85						
11	Pek. Tanaman Rumpuk Aracs T. 0.15 m	BTG	100.00	13.000,00	1.300.000,00	1.22						
12	Pek. Hamparan Batu Putih	M2	2.10	116.000,00	243.600,00	0.23						
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.23						
14	Pek. Besi Teralis Saluran	M1	12.50	250.000,00	3.125.000,00	2.92						
15	Pek. Tanaman Aoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16.000,00	1.600.000,00	1.50						
16	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	100.00	17.000,00	1.700.000,00	1.59						
17	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	4.00	311.000,00	1.244.000,00	1.16						
18	Pek. Penggantian Permulaan Tembok Batu	M2	12.25	55.000,00	673.750,00	0.63						
IV PEKERJAAN TANAH GFB												
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Batu	M3	2.70	116.000,00	313.200,00	0.29			2.70		0.29	
2	Pek. Unguan Hasil Galian	M3	0.90	38.000,00	34.200,00	0.03			100.00		1.78	
3	Pek. Unguan Pasir Bawah Pondasi	M3	0.45	158.000,00	71.100,00	0.07						
4	Pek. Pas. Pondasi Dinding 1 Batu Campuran 1 SP : 3 PP	M2	10.15	318.000,00	3.291.300,00	3.08						
5	Pek. Pas. Plesteran Dinding Campuran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	M2	9.20	92.000,00	846.400,00	0.79						
6	Pek. Beton Sloof Mulu (c = 14.5 Mpa (K 175)	M3	0.35	1.311.000,00	458.850,00	0.43						
7	Pek. Pembesian Sloof	Kg	74.41	19.000,00	1.413.790,00	1.32						
8	Pek. Bekisting Sloof	M2	4.40	497.000,00	2.186.200,00	2.14						
9	Pek. Timbunan Tanah Didaatngan	M3	25.05	152.000,00	3.807.600,00	3.56						
10	Pek. Tanaman Rumpuk Jepang	M2	40.00	86.000,00	3.440.000,00	3.22						

No.	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	Volume Kontrak	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga (Rp)	Bobot %	Bulan lalu		Bulan ini		s/d Bulan ini	
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot
11	Pek. Tanaman Rumpun Arcis T. 0.15 m	Btg	200.00	13.000.00	2.600.000.00	2.43						
12	Pek. Haerpan Batu Putih	M2	8.00	116.000.00	928.000.00	0.87						
13	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	1.00	1.313.000.00	1.313.000.00	1.23						
14	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	50.00	16.000.00	800.000.00	0.75						
15	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	50.00	17.000.00	850.000.00	0.80						
16	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	50.00	18.000.00	900.000.00	0.84						
17	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	2.00	311.000.00	622.000.00	0.58						
18	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	50.00	19.000.00	950.000.00	0.89						
19	Pek. Tanaman Pohon Tabebuia T. 1.5 - 3 m	Phn	1.00	2.166.000.00	2.166.000.00	2.03						
20	Pek. Penggantian Permukaan Kansteeen Lama	M2	6.60	36.000.00	237.600.00	0.22						
21	Pek. Penggantian Permukaan Tembok Baru	M2	9.20	55.000.00	506.000.00	0.47						
V PEKERJAAN TANAH GCR												
1	Pek. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	31.08	152.000.00	4.724.160.00	4.42						
2	Pek. Tanaman Rumpun Jang	M2	32.78	86.000.00	2.819.080.00	2.64						
3	Pek. Tanaman Rumpun Arcis T. 0.15 m	Btg	300.00	13.000.00	3.900.000.00	3.65						
4	Pek. Haerpan Batu Putih	M2	9.83	116.000.00	1.140.280.00	1.07						
5	Pek. Tanaman Sikas T. 0.5 - 1 m	Btg	4.00	1.313.000.00	5.252.000.00	4.92						
6	Pek. Tanaman Asoka T. 0.30 m	Btg	100.00	16.000.00	1.600.000.00	1.50						
7	Pek. Tanaman Song India T. 0.20 m	Btg	100.00	17.000.00	1.700.000.00	1.59						
8	Pek. Tanaman Anjuang T. 0.20 m	Btg	100.00	18.000.00	1.800.000.00	1.68						
9	Pek. Jayen T. 0.30 m	Btg	6.00	311.000.00	1.866.000.00	1.75						
10	Pek. Bunga Putih Bakung T. 0.20 m	Btg	100.00	19.000.00	1.900.000.00	1.78						
11	Elbow Pipa PVC Type Aw Uk. 6 inch	Bh	4.00	134.000.00	536.000.00	0.50						
Jumlah												
PPH 11%												
Jumlah Total												
Dibulatkan												
							Kemajuan Pekerjaan Bulan Ini		:		#REF!	
							Kemajuan Pekerjaan s/d Bulan ini		:		#REF!	

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN STS Jambi
KABUPATEN MUARO JAMBI


M. Junaidi, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19700227 199703 1 002

Disetujui Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRI RAMADHANI


ADITYA RESTU PRATAMA
Wakil Direktur

PEKERJAAN : Pembuatan Taman Kampus
 LOKASI : Kabupaten Muaro Jambi
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. PUTRI RAMADHANI
 NO. KONTRAK : B.1586/Jh.15/PPK/KU.01.2/05/2026
 TGL. KONTRAK : 07 MEI 2026

TAHUN ANGGARAN : 2026

TIME SCHEDULE BULAN KE - 2 (JUNI) 2026

NO	PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT %	WAKTU PELAKSANAAN 45 HARI KALENDER							KET
				1	2	3	4	5	6	7	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,150,000.00	2.01	1.30						0.71	
II	PEKERJAAN TAMAN GAPURA	24,204,720.00	22.65		11.33	11.33					
III	PEKERJAAN TAMAN GFA	25,415,920.00	23.79				7.93	7.93	7.93		
IV	PEKERJAAN TAMAN GFB	27,835,240.00	26.05			8.68	8.68	8.68			
V	PEKERJAAN TAMAN GCR	27,237,520.00	25.49					12.75	12.75		
	Jumlah	Rp 106,843,400.00	100.00	1.30	11.33	20.01	16.61	29.36	20.68	0.71	
	Jumlah Kumulatif Rencana			1.30	12.63	32.64	49.25	78.61	99.29	100.00	
	Realisasi			1.38	24.99	11.72	33.92	14.33	13.66	-	
	Jumlah Kumulatif Realisasi			1.38	26.37	38.09	72.01	86.34	100.00	100.00	
	Deviasi			0.08	13.74	5.45	22.76	7.73	0.71	0.00	



Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 UIN STS Jambi
 KABUPATEN MUARO JAMBI

[Signature]

Dr. Junaedi, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19700227 199703 1 002

Diajukan Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. PUTRI RAMADHANI

[Signature]
 CV. PUTRI RAMADHANI

ADITYA RESTU PRATAMA
 Wakil Direktur



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

5%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

5%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

5%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
Jl. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

5%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

5%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

5%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

10%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

10%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

15%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

5%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

10%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

5%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

35%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

30%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

30%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

10%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

10%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

10%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

40%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

50%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

40%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

40%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

40%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

40%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



DOKUMENTASI

PEKERJAAN

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

45%

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

55%

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

65%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
Jl. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

60%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

70%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

80%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



DOKUMENTASI

PEKERJAAN

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
Jl. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%




Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus


URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
JL. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



DOKUMENTASI

PEKERJAAN

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
Jl. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI



DOKUMENTASI

PEKERJAAN

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%

Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI
Jl. JAMBI - MUARO BULIAN NO. KM 16 SIMPANG SUNGAI DUREN
KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI

DOKUMENTASI

PEKERJAAN



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%



Pembuatan Taman Kampus

URAIAN

Kontraktor Pelaksana CV. PUTRI
RAMADHANI

100%