KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

PEKERJAAN

PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LOKASI

UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI

PELAKSANA

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026

KONSULTAN PENGAWAS

CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

TAHUN ANGGARAN 2026

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME SCHEDULE)

PEKERJAAN : PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN
LOKASI : UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI
NO.KONTRAK : B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026
TANGGAL KONTRAK : 05 Agustus 2026

No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK CCO					WAKTU PELAKSANAAN							PROGRES (%)
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	1	2	3	4	5	6	7	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	0.69							-
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	0.69							-
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34						0.17	0.17	-
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17			-				0.17	-
	Sub Jumlah				5,500,000.00	1.89								
II	PEKERJAAN PLAFON													
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54		2.71	2.71	2.71	2.71	2.71		-
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10		7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	-
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10				1.03	1.03	1.03		-
	Sub Jumlah				173,450,614.73	59.74								
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Ttk	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99				0.66	0.66	0.66		-
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Ttk	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61			2.20	2.20	2.20			-
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05						1.02	1.02	-
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66						0.33	0.33	-
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09							1.09	-
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24							1.24	-
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95							0.95	-
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46					0.73	0.73		-
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12						0.12		-
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79							1.79	-
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36							0.36	-
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12							0.12	-
	Sub Jumlah				53,347,950.80	18.44								
IV	PEKERJAAN FINISHING													
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	0.34	0.34						-
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78		1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	-
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51				0.63	0.63	0.63	0.63	-
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69		0.69						-
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07							2.07	-
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21					1.74	1.74	1.74	-
	Sub Jumlah				57,856,291.80	19.93								
	JUMLAH				290,354,855.73	100.00								
	PPN 11 %				31,939,034.13									
	JUMLAH TERMASUK PPN				322,293,889.86									
	JUMLAH DIBULATKAN				322,293,880.00									

RENCANA PROGRES FISIK	MINGGUAN	(%)	0	1.71	12.38	13.56	15.88	18.35	17.79	20.32	
	KUMULATIF	(%)	0	1.71	14.10	27.65	43.53	61.88	79.68	100.00	
REALISASI PROGRES FISIK	MINGGUAN	(%)	0	1.51	8.60	27.39	19.64	15.74	6.96	20.16	
			0	1.51	10.11	37.51	57.14	72.88	79.84	100.00	
DEVIASI (+/-)				(0.20)	(3.98)	9.85	13.61	10.99	0.16	-	

Di Setujui Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI

Dr. JUNAIDI, S. Ag, M.Pd
NIP.19700227 199703 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

LAPORAN BULANAN

LAPORAN FISIK BULANAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	BULAN	:	1
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	31-Aug - 18-Sep 2026

DATA PEKERJAAN														
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						Tertimbang (%)
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-	1.00	0.34	1.00	0.34	100.00
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-	1.00	0.17	1.00	0.17	100.00
					5,500,000.00	1.89		1.38		0.52		1.89	
II	PEKERJAAN PLAFON												
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	290.10	13.54	-	-	290.10	13.54	100.00
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	442.27	28.02	238.14	15.09	680.41	43.10	100.00
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	33.13	0.77	99.38	2.32	132.50	3.10	100.00
					173,450,614.73	59.74		41.55		17.41		59.74	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Ttk	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	13.00	1.23	8.00	0.76	21.00	1.99	100.00
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Ttk	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	45.00	3.10	51.00	3.51	96.00	6.61	100.00
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	-	-	44.00	2.05	44.00	2.05	100.00
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	-	-	24.00	0.66	24.00	0.66	100.00
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	-	-	5.00	1.09	5.00	1.09	100.00
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-	8.00	1.24	8.00	1.24	100.00
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-	1.00	0.95	1.00	0.95	100.00
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	-	-	170.00	1.46	170.00	1.46	100.00
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	-	-	10.00	0.12	10.00	0.12	100.00
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	-	-	4.00	1.79	4.00	1.79	100.00
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	-	-	21.00	0.36	21.00	0.36	100.00
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	-	-	6.00	0.12	6.00	0.12	100.00
					53,547,950.00	18.44		-		14.11		18.44	
IV	PEKERJAAN FINISHING												
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	163.20	0.67	-	-	163.20	0.67	100.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	309.53	5.71	166.67	3.07	476.20	8.78	100.00
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	64.10	1.25	64.10	1.25	128.20	2.51	100.00
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-	2.00	2.07	2.00	2.07	100.00
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	1.62	0.78	9.19	4.43	10.81	5.21	100.00
					57,856,291.00	19.93		9.10		10.82		19.93	
	JUMLAH				290,354,855.73	100.00		52.04		42.86		100.00	
	PPN 11 %				31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d BULAN INI						100.00	
	JUMLAH TERMASUK PPN				322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D BULAN INI						-	
	JUMLAH DIBULATKAN				322,293,800.00	DEVIASI (+/-)						100.00	

Di Setujui Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI

Dr. JUNAIDI, S. Ag, M.Pd
NIP.19700227 199703 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

LAPORAN FISIK BULANAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	BULAN	:	1
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	5-Aug s/d 30-Aug 2026

DATA PEKERJAAN														
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						Tertimbang (%)
							S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	-	-	1.00	0.69	1.00	0.69	100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	-	-	1.00	0.69	1.00	0.69	100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	-
					5,500,000.00	1.89		-		1.38		1.38	
II	PEKERJAAN PLAFON												
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	-	-	290.10	13.54	290.10	13.54	100.00
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	-	-	442.27	28.02	442.27	28.02	65.00
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	-	-	33.13	0.77	33.13	0.77	25.00
					173,450,614.73	59.74		-		42.33		42.33	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Ttk	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	-	-	13.00	1.23	13.00	1.23	61.90
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Ttk	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	-	-	45.00	3.10	45.00	3.10	46.88
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	-	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	-	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-
					53,547,950.00	18.44		-		4.33		4.33	
IV	PEKERJAAN FINISHING												
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	-	-	163.20	0.67	163.20	0.67	100.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	-	-	309.53	5.71	309.53	5.71	65.00
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	-	-	64.10	1.25	64.10	1.25	50.00
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	-	-	1.00	0.69	1.00	0.69	100.00
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	-	-	1.62	0.78	1.62	0.78	15.00
					57,856,291.00	19.93		-		9.10		9.10	
JUMLAH					290,354,855.73	100.00		-		57.14		57.14	
PPN 11 %					31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d BULAN INI						57.14	
JUMLAH TERMASUK PPN					322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D BULAN INI						1.71	
JUMLAH DIBULATKAN					322,293,800.00	DEVIASI (+/-)						55.43	

Di Setujui Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI

Dr. JUNAIDI, S. Ag, M.Pd
NIP.19700227 199703 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

LAPORAN MINGGUAN

LAPORAN FISIK MINGGUAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	MINGGU KE	:	1
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	5-Aug s/d 9-Aug 2026

DATA PEKERJAAN														Tertimbang (%)
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN							
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI			
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	-	-	1.00	0.69	1.00	0.69		100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	-	-	1.00	0.69	1.00	0.69		100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-	-	-	-	-		-
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-		-
					5,500,000.00	1.89		-		1.38		1.38		
II	PEKERJAAN PLAFON													
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	-	-	-	-	-	-		-
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	-	-		-	-	-		-
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	-	-		-	-	-		-
					173,450,614.73	59.74		-		-		-		
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Ttk	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	-	-		-	-	-		-
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Ttk	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	-	-		-	-	-		-
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	-	-		-	-	-		-
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	-	-		-	-	-		-
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	-	-		-	-	-		-
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-		-	-	-		-
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-		-	-	-		-
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	-	-		-	-	-		-
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	-	-		-	-	-		-
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	-	-		-	-	-		-
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	-	-		-	-	-		-
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	-	-		-	-	-		-
					53,547,950.00	18.44		-		-		-		
IV	PEKERJAAN FINISHING													
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	-	-	32.64	0.13	32.64	0.13		20.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	-	-		-	-	-		-
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	-	-		-	-	-		-
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	-	-		-	-	-		-
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-		-	-	-		-
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	-	-		-	-	-		-
					57,856,291.00	19.93		-		0.13		0.13		
JUMLAH					290,354,855.73	100.00		-		1.51		1.51		
PPN 11 %					31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d MINGGU INI						1.51		
JUMLAH TERMASUK PPN					322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D MINGGU INI						1.71		
JUMLAH DIBULATKAN					322,293,880.00	DEVIASI (+/-)						(0.20)		

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

LAPORAN FISIK MINGGUAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	MINGGU KE	:	2
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	10-Aug s/d 16-Aug 2026

No	URAIAN PEKERJAAN	DATA PEKERJAAN											Tertimbang (%)
		KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-		-	-	-	-
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	-
					5,500,000.00	1.89		1.38		-		1.38	
II	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	-	-	116.04	5.41	116.04	5.41	40.00
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	-	-		-	-	-	-
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	-	-		-	-	-	-
					173,450,614.73	59.74		-		5.41		5.41	
III	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**												
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Ttk	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	-	-		-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Ttk	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	-	-		-	-	-	-
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	-	-		-	-	-	-
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	-	-		-	-	-	-
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-		-	-	-	-
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-		-	-	-	-
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	-	-		-	-	-	-
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	-	-		-	-	-	-
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	-	-		-	-	-	-
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	-	-		-	-	-	-
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	-	-		-	-	-	-
					53,547,950.00	18.44		-		-		-	
IV	**PEKERJAAN FINISHING**												
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	32.64	0.13	73.44	0.30	106.08	0.44	65.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	-	-	119.05	2.19	119.05	2.19	25.00
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	-	-		-	-	-	-
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	-	-	1.00	0.69	1.00	0.69	100.00
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-		-	-	-	-
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	-	-		-	-	-	-
					57,856,291.00	19.93		0.13		3.19		3.32	
	JUMLAH				**290,354,855.73**	**100.00**		**1.51**		**8.60**		**10.11**	
	PPN 11 %				31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d MINGGU INI						**10.11**	
	JUMLAH TERMASUK PPN				322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D MINGGU INI						14.10	
	JUMLAH DIBULATKAN				**322,293,800.00**	DEVIASI (+/-)						**(3.98)**	

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

LAPORAN FISIK MINGGUAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	MINGGU KE	:	3
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	17-Aug s/d 23-Aug 2026

DATA PEKERJAAN													Tertimbang (%)
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-		-	-	-	-
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-		-	-	-	-
					5,500,000.00	1.89		1.38		-		1.38	
II	PEKERJAAN PLAFON												
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	116.04	5.41	101.54	4.74	217.58	10.15	75.00
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	-	-	272.16	17.24	272.16	17.24	40.00
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	-	-	-	-	-	-	-
					173,450,614.73	59.74		5.41		21.98		27.39	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Tik	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	-	-	8.00	0.76	8.00	0.76	38.10
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Tik	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	-	-	25.00	1.72	25.00	1.72	26.04
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	-	-		-	-	-	-
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	-	-		-	-	-	-
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	-	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	-	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-
					53,547,950.00	18.44		-		2.48		2.48	
IV	PEKERJAAN FINISHING												
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	106.08	0.44	57.12	0.24	163.20	0.67	100.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	119.05	2.19	119.05	2.19	238.10	4.39	50.00
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	-	-	25.64	0.50	25.64	0.50	20.00
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	-	-		-	-	-	-
					57,856,291.00	19.93		3.32		2.93		6.25	
	JUMLAH				290,354,855.73	100.00		10.11		27.39		37.51	
	PPN 11 %				31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d MINGGU INI						37.51	
	JUMLAH TERMASUK PPN				322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D MINGGU INI						27.65	
	JUMLAH DIBULATKAN				322,293,800.00	DEVIASI (+/-)						9.85	

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

LAPORAN FISIK MINGGUAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	MINGGU KE	:	4
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	24-Aug s/d 30-Aug 2026

DATA PEKERJAAN													Tertimbang (%)
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-		-	-	-	-
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	-
					5,500,000.00	1.89		1.38		-		1.38	
II	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	217.58	10.15	72.53	3.38	290.10	13.54	100.00
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	272.16	17.24	170.10	10.78	442.27	28.02	65.00
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	-	-	33.13	0.77	33.13	0.77	25.00
					173,450,614.73	59.74		27.39		14.93		42.33	
III	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**												
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Ttk	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	8.00	0.76	5.00	0.47	13.00	1.23	61.90
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Ttk	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	25.00	1.72	20.00	1.38	45.00	3.10	46.88
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	-	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	-	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-
					53,547,950.00	18.44		2.48		1.85		4.33	
IV	**PEKERJAAN FINISHING**												
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	163.20	0.67	-	-	163.20	0.67	100.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	238.10	4.39	71.43	1.32	309.53	5.71	65.00
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	25.64	0.50	38.46	0.75	64.10	1.25	50.00
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	-	-	1.62	0.78	1.62	0.78	15.00
					57,856,291.00	19.93		6.25		2.85		9.10	
	JUMLAH				**290,354,855.73**	**100.00**		**37.51**		**19.64**		**57.14**	
	PPN 11 %				31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d MINGGU INI						**57.14**	
	JUMLAH TERMASUK PPN				322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D MINGGU INI						43.53	
	JUMLAH DIBULATKAN				**322,293,800.00**	DEVIASI (+/-)						**13.61**	

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

LAPORAN FISIK MINGGUAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	MINGGU KE	:	5
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	31-Aug s/d 6-Sep 2026

DATA PEKERJAAN													Tertimbang (%)
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**												
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-		-	-	-	-
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	-
					5,500,000.00	1.89		1.38		-		1.38	
II	**PEKERJAAN PLAFON**												
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	290.10	13.54	-	-	290.10	13.54	100.00
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	442.27	28.02	102.06	6.47	544.33	34.48	80.00
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	33.13	0.77	33.13	0.77	66.25	1.55	50.00
					173,450,614.73	59.74		42.33		7.24		49.57	
III	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**												
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Ttk	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	13.00	1.23	8.00	0.76	21.00	1.99	100.00
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Ttk	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	45.00	3.10	51.00	3.51	96.00	6.61	100.00
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	-	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	-	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	-	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	-	-	-	-	-	-	-
					53,547,950.00	18.44		4.33		4.27		8.60	
IV	**PEKERJAAN FINISHING**												
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	163.20	0.67	-	-	163.20	0.67	100.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	309.53	5.71	47.62	0.88	357.15	6.58	75.00
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	64.10	1.25	51.28	1.00	115.38	2.25	90.00
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	1.62	0.78	4.86	2.35	6.49	3.13	60.00
					57,856,291.00	19.93		9.10		4.23		13.33	
	JUMLAH				**290,354,855.73**	**100.00**		**57.14**		**15.74**		**72.88**	
	PPN 11 %				31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d MINGGU INI						**72.88**	
	JUMLAH TERMASUK PPN				322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D MINGGU INI						61.88	
	JUMLAH DIBULATKAN				**322,293,800.00**	DEVIASI (+/-)						**10.99**	

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

LAPORAN FISIK MINGGUAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	MINGGU KE	:	6
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	7-Sep s/d 13-Sep 2026

DATA PEKERJAAN													Tertimbang (%)
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69		-	1.00	0.69	100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-		-	-	-	-
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-	-
					5,500,000.00	1.89		1.38		-		1.38	
II	PEKERJAAN PLAFON												
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	290.10	13.54	-	-	290.10	13.54	100.00
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	544.33	34.48	-	-	544.33	34.48	80.00
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	66.25	1.55	66.25	1.55	132.50	3.10	100.00
					173,450,614.73	59.74		49.57		1.55		51.12	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Tik	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	21.00	1.99	-	-	21.00	1.99	100.00
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Tik	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	96.00	6.61	-	-	96.00	6.61	100.00
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	-	-	16.00	0.74	16.00	0.74	36.36
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	-	-	10.00	0.28	10.00	0.28	41.67
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	-	-	5.00	1.09	5.00	1.09	100.00
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	-	-	50.00	0.43	50.00	0.43	29.41
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	-	-	3.00	0.04	3.00	0.04	30.00
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	-	-	2.00	0.90	2.00	0.90	50.00
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	-	-	15.00	0.26	15.00	0.26	71.43
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	-	-	6.00	0.12	6.00	0.12	100.00
					53,547,950.00	18.44		8.60		3.85		12.45	
IV	PEKERJAAN FINISHING												
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	163.20	0.67	-	-	163.20	0.67	100.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	357.15	6.58	-	-	357.15	6.58	75.00
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	115.38	2.25	-	-	115.38	2.25	90.00
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	6.49	3.13	3.24	1.56	9.73	4.69	90.00
					57,856,291.00	19.93		13.33		1.56		14.89	
	JUMLAH				290,354,855.73	100.00		72.88		6.96		79.84	
	PPN 11 %				31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d MINGGU INI						79.84	
	JUMLAH TERMASUK PPN				322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D MINGGU INI						79.68	
	JUMLAH DIBULATKAN				322,293,800.00	DEVIASI (+/-)						0.16	

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

LAPORAN FISIK MINGGUAN

PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN	KONTRAKTOR	:	CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
LOKASI	:	UIN SULTHAN THA SAIFUDDIN JAMBI	KONSULTAN	:	CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN
NO.KONTRAK	:	B.3246/Un.15/PPK/KU.01.2/08/2026	MINGGU KE	:	7
TANGGAL KONTRAK	:	05 Agustus 2026	TANGGAL	:	14-Sep s/d 18-Sep 2026

DATA PEKERJAAN													Tertimbang (%)
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					REALISASI PEKERJAAN						
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		SAT	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Bobot (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pek. Pembongkaran	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
2	Pek. Sewa Skafolding	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
3	Pek. Perapian Halaman	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.34	-	-	1.00	0.34	1.00	0.34	100.00
4	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00	0.17	-	-	1.00	0.17	1.00	0.17	100.00
					5,500,000.00	1.89		1.38		0.52		1.89	
II	PEKERJAAN PLAFON												
1	Pek. Rangka Plafon	M2	290.10	135,481.00	39,303,038.10	13.54	290.10	13.54	-	-	290.10	13.54	100.00
2	Pek. Plafon PVC	M2	680.41	183,943.00	125,156,656.63	43.10	544.33	34.48	136.08	8.62	680.41	43.10	100.00
3	Pek. Listplank GRC	M1	132.50	67,856.00	8,990,920.00	3.10	132.50	3.10	-	-	132.50	3.10	100.00
					173,450,614.73	59.74		51.12		8.62		59.74	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak	Ttk	21.00	275,000.00	5,775,000.00	1.99	21.00	1.99	-	-	21.00	1.99	100.00
2	Pek. Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu	Ttk	96.00	200,000.00	19,200,000.00	6.61	96.00	6.61	-	-	96.00	6.61	100.00
3	Pek. Lampu TL Led 16 Watt	Bh	44.00	135,000.00	5,940,000.00	2.05	16.00	0.74	28.00	1.30	44.00	2.05	100.00
4	Pek. Lampu Downlight Led 20 Watt	Bh	24.00	80,000.00	1,920,000.00	0.66	10.00	0.28	14.00	0.39	24.00	0.66	100.00
5	Pek. Lampu Tembak	Bh	5.00	635,000.00	3,175,000.00	1.09	5.00	1.09	-	-	5.00	1.09	100.00
6	Pek. Lampu Dinding	Bh	8.00	450,000.00	3,600,000.00	1.24	-	-	8.00	1.24	8.00	1.24	100.00
7	Pek. Lampu Gantung	Bh	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.95	-	-	1.00	0.95	1.00	0.95	100.00
8	Pek. Lampu Selang	M1	170.00	25,000.00	4,250,000.00	1.46	50.00	0.43	120.00	1.03	170.00	1.46	100.00
9	Pek. Trafo Lampu Selang	Bh	10.00	35,000.00	350,000.00	0.12	3.00	0.04	7.00	0.08	10.00	0.12	100.00
10	Pek. Kipas Angin Gantung	Bh	4.00	1,300,000.00	5,200,000.00	1.79	2.00	0.90	2.00	0.90	4.00	1.79	100.00
11	Pek. Pas. Stop Kontak	Bh	21.00	50,150.00	1,053,150.00	0.36	15.00	0.26	6.00	0.10	21.00	0.36	100.00
12	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	6.00	55,800.00	334,800.00	0.12	6.00	0.12	-	-	6.00	0.12	100.00
					53,547,950.00	18.44		12.45		5.99		18.44	
IV	PEKERJAAN FINISHING												
1	Pek. Pengupasan Cat Lama	M2	163.20	12,000.00	1,958,400.00	0.67	163.20	0.67	-	-	163.20	0.67	100.00
2	Pek. Cat Dinding Weathersheild	M2	476.20	53,528.50	25,490,271.70	8.78	357.15	6.58	119.05	2.19	476.20	8.78	100.00
3	Pek. Cat Minyak Kayu dan dan Besi	M2	128.20	56,736.50	7,273,619.30	2.51	115.38	2.25	12.82	0.25	128.20	2.51	100.00
4	Pek. Perbaikan Atap	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.69	1.00	0.69	-	-	1.00	0.69	100.00
5	Pek. Ornamen Kaligrafi	Bh	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2.07	-	-	2.00	2.07	2.00	2.07	100.00
6	Pek. Partisi Dinding	M2	10.81	1,400,000.00	15,134,000.00	5.21	9.73	4.69	1.08	0.52	10.81	5.21	100.00
					57,856,291.00	19.93		14.89		5.03		19.93	
	JUMLAH				290,354,855.73	100.00		79.84		20.16		100.00	
	PPN 11 %				31,939,034.13	PROGREES TERLAKSANA s/d MINGGU INI						100.00	
	JUMLAH TERMASUK PPN				322,293,889.86	RENCANA FISIK S/D MINGGU INI						100.00	
	JUMLAH DIBULATKAN				322,293,800.00	DEVIASI (+/-)						-	

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ASTA WIGUNA KONSULTAN

AGUS BUDIYONO, ST
Direktur

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi - Muaro Jambi KM. 16 Sumpang Sungai Duren KAb. Muaro Jambi 36363

ASBUILD DRAWING

PEKERJAAN
RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN

LOKASI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2026

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi - Muaro Jambi KM. 16 Sumpang Sungai Duren KAb. Muaro Jambi 36363


LEMBAR PENGESAHAN

PEKERJAAN

RENOVASI LABORATORIUM KEAGAMAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DI SETUJUI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	DI PERIKSA KONSULTAN PENGAWAS CV. ASTA WIGUNA KONSULTAN	DI AJUKAN KONTRAKTOR PELAKSANA CV. RAYYAN FAZAH MATALINO
Dr. JUNAIDI, S.Ag, M.Pd	AGUS BUDIYONO, ST	BASO MATTURIANG
NIP. 19700227 199703 1 002	DIREKTUR	DIREKTUR



DENAH MASJID

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO


DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG

DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO


DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



DENAH RECANA PLAFON & RANGKA

Skala 1 : 100

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana


CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



TAMPAK KIRI

Skala 1 : 100

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar

PEK.RISPLANK,CAT & LAMPU SELANG


PEK.RANGKA & PLAFOND

PEK.RISPLANK,CAT & LAMPU SELANG

PEK.RISPLANK,CAT & LAMPU SELANG

PEK.CAT DINDING L/D

PEK.CAT MINYAK JENDELA DAN PINTU



TAMPAK KANAN

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO


DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



TAMPAK BELAKANG

Skala 1 : 100

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO


DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATURIANG

DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



TAMPAK DEPAN

Skala 1 : 100

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana


CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



DENAH WC

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana


CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



DENAH ELEKTRIKAL WC

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO


DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATURIANG

DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



TAMPAK DEPAN WC

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO


DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



TAMPAK BELAKANG WC

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana


CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



TAMPAK KIRI WC

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO


DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG

DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



TAMPAK KANAN WC

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana
CV. RAYYAN FAZAH MATALINO


DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



RENCANA TEMPAT IMAM

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

DI AJUKAN


CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MAFTURIANG

DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



RENCANA TEMPAT IMAM

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana


CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATTURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar



RENCANA TEMPAT IMAM

Skala 1 : 100

0 1 2 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

ASBUILD DRAWING

LOKASI: JAMBI

UIN TELANAI JAMBI

Kontraktor Pelaksana

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

DI AJUKAN

CV. RAYYAN FAZAH MATALINO

BASO MATURIANG
DIREKTUR

No gambar	Jlh. lembar	Kode gambar